



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NUEVO VERACRUZ
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	[01] AMPLIACION
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		
METAS APROBADAS:	1 OBRA	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	ELECTRIFICACION	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINO S/CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINO REAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	ALEJANDRO MADERA SANCHEZ			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ALEJANDRO MADERA SANCHEZ			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JOSE VALDES RUBIO			
CARGO:	REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE OBRA			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

BENEFICIARIOS: 225 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: ALEJANDRO MADERA SANCHEZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10063 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 650,000.00	\$ -		\$ 650,000.00	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 649,336.65	\$ -		\$ 649,336.65	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JOSE VALDES RUBIO, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.


ATENTAMENTE

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE CAVARADO MOO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE




JOSE VALDES RUBIO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



ARO. JUAN MANUEL PAFAN PAFAN.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : NUEVO VERACRUZ

POR EL COMITÉ DE OBRA



SOBEYDA GUZMAN GOMEZ
SECRETARIO



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.