

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL.		
<b>LOCALIDAD:</b>	NIÑOS HEROES		
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	1		
<b>CONTRATO No:</b>	HAC-FISE-IR-SC-001-2023-C		
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	\$	1,499,873.77	
<b>MONTO DE REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>MONTO DEL CONV. ADICIONAL:</b>	N/A		
<b>MONTO EJERCIDO:</b>	\$	1,458,812.20	
<b>PROGRAMA</b>	SC-AGUA POTABLE	<b>SUBPROGRAMA:</b>	[03].CONSTRUCCIÓN.
<b>FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:</b>	26 DE AGOSTO DE 2023	<b>TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:</b>	24 DE OCTUBRE DE 2023
<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:</b>	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	<b>TERMINACIÓN REAL:</b>	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la localidad de NIÑOS HEROES, siendo las 11:00 hrs del día 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL..

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS			
	PERIODO DE EST.		IMPORTE
30 % ANTICIPO			\$ 449,962.13
ESTIMACION No 1 (UNO)	DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023		\$ 333,641.58
ESTIMACION No 2 (DOS)	DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$ 396,451.48
3 (TRES) FINIQUITO	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$ 279,757.01
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 1,459,812.20</b>

El ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO., siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

**ENTREGA**

  
**ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO.**  
 REPRESENTANTE LEGAL.




**ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**ARQ. JESUS ROMAN CHACON COHUO.**  
 SUPERVISOR DE LA OBRA