



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
(RAMO XXXIII)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

ESTADO: CAMPECHE	SUBREGION: ZONA SUR
MUNICIPIO: CALAKMUL	LOCALIDAD: HERMEREGLIDO GALEANA
PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA: [01] AMPLIACION
PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.	
METAS APROBADAS: 1 OBRA	AMPL. METAS:
TIPO DE PROYECTO: SOCIAL	MOD. DE EJECUCION: CONTRATO
INICIO S/CONTRATO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINO S/CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022
INICIO REPROGRAMACION:	TERMINO REPROGRAMACION:
FECHA DE INICIO REAL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINO REAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE HERMEREGLIDO GALEANA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)				
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MARCO ANTONIO SANCHEZ MOJICA				
CARGO: CONTRATISTA				

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)				
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITÉ DE OBRA				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JOSÉ ANGEL LOPEZ CHABLE				
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.

BENEFICIARIOS: 126 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: EE PROYECTOS, CONSULTORIA SA DE CV

DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-APR010065 DE FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 900,000.00		\$ -	\$ 900,000.00	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 898,904.18		\$ -	\$ 898,904.18	\$ -



AGENCIA MUNICIPAL  
DE LA COMISARIA  
HERMENEGLIDO GALEANA  
18 DE DICIEMBRE DE 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
(RAMO XXXIII)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JOSE ANGEL LOPEZ CHABLE , PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HERMEREGLIDO GALEANA ,EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALTAMARADO MOO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARG. JUAN MANUEL FARIAN FARIAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARRO URBANO.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE: HERMEREGLIDO GALEANA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. ELICEO FELIPE VALENTIN

RECIBE

C. JOSE ANGEL LOPEZ CHABLE  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES.  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.



AGENCIA MUNICIPAL  
DE LA COMISARI  
HERMEREGLIDO GALEANA

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.