

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	ALVARO OBREGON.		
LOCALIDAD:	ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON		
METAS ALCANZADAS:	ALVARO OBREGON.		
CONTRATO No:	HAC-FISE-SS-IR-001-2023-C		
·MONTO DE CONTRATO:	\$	3,178,634.82	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	3,178,631.51	
PROGRAMA	SS-ASISTENCIA SOCIAL.	SUBPROGRAMA:	[01] CONSTRUCCION
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	29 DE AGOSTO DE 2023	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	27 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	29 SEPTIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN REAL:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la localidad de ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON, siendo las 11:00 hrs del día 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra CONSTRUCCION DE ALBERGUE EK BALAM EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON..

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		
ESTIMACION No 1 (UNO)	29 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 988,285.11
ESTIMACION No 2 (DOS)	28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 1,352,110.18
ESTIMACION 3.FINIQUITO	DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 838,236.22
IMPORTE TOTAL		\$ 3,859,279.32

C. JORGE ROCHER TREJO, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: CONSTRUCCION DE ALBERGUE EK BALAM EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON. EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA


C. JORGE ROCHER TREJO
REPRESENTANTE LEGAL.


ARQ. JUAN MANUEL FANFAN FARFAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. JESUS ROMAN CHACON COHUO
SUPERVISOR DE LA OBRA