

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL		
LOCALIDAD:	LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL		
METAS ALCANZADAS:	UNA OBRA		
CONTRATO No:	HAC-BANOBAS-SG-ADJ-002-2023-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	699,421.73	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	699,421.73	
PROGRAMA	SG-ELECTRIFICACION.	SUBPROGRAMA:	0.00
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	14 DE OCTUBRE DE 2023	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	12 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2023	TERMINACIÓN REAL:	12 DE NOVIEMBRE 2023

En la localidad de LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL, siendo las 11:00 hrs del día 12 DE NOVIEMBRE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL.

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (BANOBRAS)

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$ 209,826.52
ESTIMACION No 1 (UNO)	14 DE OCTUBRE DE 2023 AL 02 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 337,049.94
ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 152,545.27
		\$ -
IMPORTE TOTAL		\$ 699,421.73

El CONTRATISTA C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL EN LA LOCALIDAD DE LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE

ENTREGA


C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO


ING. JOSE MANUEL CHI CHULIN
 SUPERVISOR DE LA OBRA