

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA: | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA | | |
| LOCALIDAD: | PUEBLA DE MORELIA | | |
| METAS ALCANZADAS: | UNA OBRA | | |
| CONTRATO No: | HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-003-2023-C | | |
| MONTO DE CONTRATO: | \$ | 699,247.64 | |
| MONTO DE REPROGRAMACIÓN: | N/A | | |
| MONTO DEL CONV. ADICIONAL: | N/A | | |
| MONTO EJERCIDO: | \$ | 699,247.64 | |
| PROGRAMA | SG-ELECTRIFICACION. | SUBPROGRAMA: | 0.00 |
| FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO: | 18 DE OCTUBRE DE 2023 | TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: | 16 DE NOVIEMBRE 2023 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: | 18 DE OCTUBRE DE 2023 | TERMINACIÓN REAL: | 16 DE NOVIEMBRE 2023 |

En la localidad de PUEBLA DE MORELIA, siendo las 11:00 hrs del día 16 DE NOVIEMBRE 2023, se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA.

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (BANOBRAS)

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

| | PERIODO DE EST. | IMPORTE |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 30 % ANTICIPO | | \$ 209,774.29 |
| ESTIMACION No 1 (UNO) | 18 DE OCTUBRE DE 2023 AL 2 DE NOVIEMBRE 2023 | \$ 275,405.08 |
| ESTIMACION No 2 (DOS)FINIQUITO | 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | \$ 179,068.27 |
| | | \$ - |
| IMPORTE TOTAL | | \$ 664,247.64 |

El CONTRATISTA C. GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA


C. GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA.
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO


ING. JOSE MANUEL CHI CHULIN
SUPERVISOR DE LA OBRA