

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA AVIACION.		
LOCALIDAD:	XPUJIL, COLONIA AVIACION.		
METAS ALCANZADAS:	UNA OBRA		
CONTRATO No:	HAC-BANOBRAS-SG-ADJ-004-2023-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	899,257.61	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	899,257.61	
PROGRAMA	SG-ELECTRIFICACION.	SUBPROGRAMA:	0.00
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	02 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

En la localidad de XPUJIL, COLONIA AVIACION., siendo las 11:00 hrs del día 31 DE DICIEMBRE DE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA AVIACION..

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.


El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:  
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (BANOBRAS)


### DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$ -
ESTIMACION No 1 (UNO)	02 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 456,401.21
ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITO	21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 242,856.40
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 699,257.61</b>

El CONTRATISTA C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA AVIACION. EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, COLONIA AVIACION., DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA

  
C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN  
REPRESENTANTE LEGAL.

  
ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

  
ING. JOSE MANUEL CHI CHULIN  
SUPERVISOR DE LA OBRA