

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO.		
LOCALIDAD:	GUILLERMO PRIETO		
METAS ALCANZADAS:	540 METROS		
CONTRATO No:	HAC-FAISMUN-SF-ADJ-006-2023-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	854,678.12	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	854,678.12	
PROGRAMA	SF-PAVIMENTACION	SUBPROGRAMA:	0
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN REAL:	20 DE OCTUBRE DE 2023

En la localidad de GUILLERMO PRIETO, siendo las 11:00 hrs del día 20 DE OCTUBRE DE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO.

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE MAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$ 256,406.44
ESTIMACION No UNICA(FINIQUITO)	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 598,271.68
IMPORTE TOTAL		\$ 854,678.12

JUAN FRANCISCO CORTES CARO, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO. EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA


JUAN FRANCISCO CORTES CARO
 REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO


ING. EDGAR JOSE GOMEZ NOH
 SUPERVISOR DE LA OBRA