

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES		
<b>LOCALIDAD:</b>	DOS NACIONES		
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	2000 METROS		
<b>CONTRATO No:</b>	HAC-FAISMUN-UB-IR-006-2023-C		
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	\$	1,648,625.41	
<b>MONTO DE REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>MONTO DEL CONV. ADICIONAL:</b>	N/A		
<b>MONTO EJERCIDO:</b>	\$	1,648,625.41	
<b>PROGRAMA</b>	UB-CAMINOS RURALES	<b>SUBPROGRAMA:</b>	0
<b>FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:</b>	12 DE AGOSTO DE 2023	<b>TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:</b>	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:</b>	12 DE AGOSTO DE 2023	<b>TERMINACIÓN REAL:</b>	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la localidad de DOS NACIONES, siendo las 11:00 hrs del día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES.


Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE MAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTR

### DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS


	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$ 494,587.62
ESTIMACION No 1(UNO)	DEL 12 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 796,311.47
ESTIMACION No 2(DOS)FINIQUITO	11 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 357,726.32
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 1,648,625.41</b>

JUDITH SOLER RUIZ, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.




**ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ENTREGA



**JUDITH SOLER RUIZ**  
REPRESENTANTE LEGAL



**ING. EDGAR JOSE GOMEZ NOH**  
SUPERVISOR DE LA OBRA