



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CENTRO
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	20 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	25	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 419 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 86,026.75	\$ -		\$ 86,026.75	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 85,975.13	\$ -		\$ 85,975.13	\$ -

Jose A. C. ...



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO


LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

RECIBE


JOSE ARMANDO CHI CAMAL



COMISARIA MUNICIPAL
Ejido 20 de Noviembre
MPIO. DE CALAKMUL, CAMP

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

23

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CENTRO
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	XPUJIL
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	129	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.



BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN24078-8078/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

COMISARIA SUDAL
CALAKMUL, CAMPECHE
[Handwritten signature]

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 449,331.00	\$ -		\$ 449,331.00	\$ -	

INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 449,121.65	\$ -		\$ 449,121.65	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



COMISARIO AYUNTAMIENTO
EJIDO XPUJIL
CALAKMUL, CAMPECHE

RECIBE

ING. JORGE ARMAIBO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LA LUCHA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 315 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

RECIBE

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: SUR, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: RICARDO PAYRO GENE, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 20, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO GENE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

Table with delivery details: GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA, EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO, CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

Table with recipient details: GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA, INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARGO:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.


BENEFICIARIOS: 695 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0029/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

Table with investment data: AÑO 2024, MONTO \$ 68,821.40, FEDERAL -, ESTATAL -, MUNICIPAL \$ 68,821.40, BENEFICIARIOS -

INVERSION EJERCIDA

Table with investment data: AÑO 2024, MONTO \$ 68,780.11, FEDERAL -, ESTATAL -, MUNICIPAL \$ 68,780.11, BENEFICIARIOS -



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Josue SILVÁN ALVAROZ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO GENE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE AGEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO



RECIBE

Josue SILVÁN ALVAROZ
AGENCIA MUNICIPAL
RICARDO PAYRO GENE
CALAKMUL CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LA VICTORIA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.



BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Alvaro Gomez Cordero COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE AGUEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

RECIBI
MUNICIPAL
VICTORIA
RECIBE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 51,616.05	\$ -		\$ 51,616.05	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 51,585.08	\$ -		\$ 51,585.08	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Agusto Lopez Lopez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

Agusto Lopez Lopez
AGENTE MUNICIPAL
LA VIRGENCITA
DE LA CANDELARIA
CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	11 DE MAYO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	25	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE 11 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

COMISARIA EJIDAL
11 DE MAYO
CALAKMUL CAMP

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 86,026.75 \$	-		\$ 86,026.75 \$	-

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 85,975.13 \$	-		\$ 85,975.13 \$	-

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Lusiano Gomes Perez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE 11 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUABALLINE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ATENTAMENTE


Lusiano Gomes Perez
COMISARIA EJIDAL
RECIBE
11 DE MAYO
CALAKMUL
Perez

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Lic. Josue Abimael Dzib Ek.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

19

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	SAN MIGUEL
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				



DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

Comisaria EDO
EDO: San Miguel
Mpio: Calakmul
Edo: Campeche

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -


INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Josefa Velasco Pérez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ATENTAMENTE


RECIBI
Municipalidad
San Miguel
Mpio. Calakmul
Josefa Velasco Pérez
Comisario Municipal



ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: SUR, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 10, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES



BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024


Table with financial data: INVERSION APROBADA (AÑO 2024, MONTO \$ 34,410.70, FEDERAL -, ESTATAL -, MUNICIPAL \$ 34,410.70, BENEFICIARIOS \$ -) and INVERSION EJERCIDA (AÑO 2024, MONTO \$ 34,390.05, FEDERAL -, ESTATAL -, MUNICIPAL \$ 34,390.05, BENEFICIARIOS \$ -)


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Rebeca montes Torres COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL) EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO


RECIBI

Rebeca montes Torres
AGENCIA MUNICIPAL
MANCHERÍA LAS TRES
HUASTECAS
CALAKMUL, CAMPECHE


LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

C-28

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CENTRO
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	BECAN
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE BECAN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			



DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

AGENCIA MUNICIPAL
MPIO. CALAKMUL
LUGAR EJIDO BECAN
CAMPECHE

Pascara Mendoza Alvarado

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE BECAN EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

Pascual Mendoza Alvarado

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORSE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



AGENCIA MUNICIPAL
MPIO. CALAKMUL
LUGAR EJIDO BECAN
CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

c 29

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CENTRO
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	HERIBERTO JARA CORONA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:	BENEFICIARIO		



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

COMISARIADO E.H.D.
E.H.D.: HERIBERTO JARA
MPIO: CALAKMUL
EDO: CAMPECHE

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



30

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CENTRO
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	VALENTIN GOMEZ FARIAS
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
 EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. AGENTE MUNICIPAL
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
 CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
 INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
 NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
 CARGO: BENEFICIARIO



DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

EJIDO VALENTIN
GÓMEZ FARIAS
CALAKMUL CAMPECHE

Jose Juan Hernandez D.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

Jose Juan Hernandez D

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

AGENTE MUNICIPAL



EJIDO VALENTIN
GÓMEZ FARIAS
CALAKMUL CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	OESTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CHICHONAL
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE CHICHONAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			



AGENCIA MUNICIPAL
CHICHONAL
CALAKMUL, CAMPECHE

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II EL CARRIZAL
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II EL CARRIZAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

COMISARIOMUNICIPAL
E.E. Castellot II
Calakmul, Campeche

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 51,616.05	\$ -		\$ 51,616.05	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 51,585.08	\$ -		\$ 51,585.08	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

RECIBE

C. GUADALUPE AGUIVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



COMISARIOMUNICIPAL
E.E. Castellot II
Calakmul, Campeche

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

C-37

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CENTRO
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	ZOH-LAGUNA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	25	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE ZOH-LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Pedro Herdez Perera COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE ZOH-LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

RECIBE


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

Pedro Herdez Perera

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JOSÉ ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Nombre correcta
C 74

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CENTRO
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NUEVO CAMPANARIO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		



RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

COMISARIA MPAL
NVO. CAMPANARIO
CALAKMUL, CAMPECHE

DESCRIPCION DEL PROYECTO:	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.	

BENEFICIARIOS: 389 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 51,616.05	\$ -		\$ 51,616.05	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 51,585.08	\$ -		\$ 51,585.08	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Manuel Juarez Ramirez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

RECIBE

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

Manuel Juarez Ramirez

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NIÑOS HEROES
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			



RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:			BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

AGENCIA MUNICIPAL
EJIDO LOS NIÑOS HEROES
CALAKMUL, CAMPECHE

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06
DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. RUBEN MENDEZ GOZMAN COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

Ruben Mendez Gozman

AGENCIA MUNICIPAL
EJIDO LOS NIÑOS HEROES
CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: SUR, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: CRISTOBAL COLON, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 15, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO) table with columns: GOBIERNO DEL EDO., GOB. MUNICIPAL, X, DEPENDENCIA, CONTRATISTA, EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO, CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) table with columns: GOBIERNO DEL EDO., GOB. MUNICIPAL, DEPENDENCIA, CONTRATISTA, INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO, NOMBRE DEL BENEFICIARIO, CARGO

DESCRIPCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. Includes stamp: Comisario Municipal Cristobal Colon Calakmul Campeche, Mexico

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Table with investment data: INVERSION APROBADA and INVERSION EJERCIDA. Columns: AÑO, MONTO, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS. Data for 2024: MONTO \$ 51,616.05, FEDERAL -, ESTATAL -, MUNICIPAL \$ 51,616.05, BENEFICIARIOS -.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Jairo Alvarez Peralta, COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE



Comisario Municipal
Cristobal Colón
Calakmul
POR EL AYUNTAMIENTO

J. A. P. RECIBE

Jairo Alvarez Peralta

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

10

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NARCISO MENDOZA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA

EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO

CARGO: CONTRATISTA



RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA

INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

CARGO:

CALAKMUL, CAMPECHE CONTRATISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 424 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Isidro Martínez Alu. COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

Isidro Martínez Alu. I.M.A.

COMISARIA MUNICIPAL
EL NARCISO MENDOZA
CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

rd

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EL MANANTIAL
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.	

AGENCIA MUNICIPAL EL MANANTIAL CALAKMUL, CAMPECHE

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Guadalupe Acevedo Rodriguez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

AGENCIA MUNICIPAL
EL MANANTIAL
RECIBE

Guadalupe Acevedo Rodriguez

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ESTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	TOMAS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA)
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Berito Landa COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA) EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO



COMISARIA MUNICIPAL
SINDICO TOMAS AZNAR B
CALAKMUL YAMF

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, MUNICIPIO: CALAKMUL, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, PROYECTO: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 10, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUBREGION: OESTE, LOCALIDAD: PUEBLA DE MORELIA, SUBPROGRAMA: , AMPL. METAS: N/A, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA and INVERSION EJERCIDA tables with columns: AÑO, MONTO, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

El H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. *Saraida Simona Rodríguez* RESPONSABLE MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE AGEVEÑO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EN FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

AGENCIA MUNICIPAL
PUEBLA DE MORELIA
CALAKMUL, QUERÉTARO

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) *COXOTE*

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	NORTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	DOS LAGUNAS NORTE
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	25	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Keila Merari Mendez Lopez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

Keila Merari Mendez Lopez

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: OESTE, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: CONSTITUCION, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 20, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Table with investment data: INVERSION APROBADA (2024: \$34,410.70) and INVERSION EJERCIDA (2024: \$34,390.05) with columns for FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, and BENEFICIARIOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MARCOS CROZ CHOON COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JOSE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

MARCOS CROZ CHOON



LIC. JOSUE ABIMAEI DZIB
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	KICHE LAS PAILAS
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE KICHE LAS PAILAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.



BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Tito Guzman Sanchez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE KICHE LAS PAILAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE IRMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

Tito Guzman Sanchez
AGENCIA MUNICIPAL
KICHE LAS PAILAS
CALAKMUL. CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	BLASILLO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			



DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

COMISARIO EJIDAL
EJIDO BLASILLO
CALAKMUL, CAMPECHE

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Coyetano Castillo Rivera COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BIEN USO DE LA OBRA.



ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

COMISARIO ESIDA.
BLASILLO
CALAKMUL MPEM
Coyetano Castillo Rivera

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	PLAN DE AYALA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			



DESCRIPCION DEL PROYECTO:	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.	AGENCIA MUNICIPAL PLAN DE AYALA CALAKMUL, CAMPECHE

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. *Maria Guadalupe Domínguez* COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EXPLOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ATENTAMENTE

cd

RECIBE

Maria Guadalupe Domínguez

AGENCIA MUNICIPAL
PLAN DE AYALA
CALAKMUL, CAMPECHE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: SUR, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: CENTAURO DEL NORTE, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 20, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDA DE VARIAS LOCALIDADES. CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CENTAURO DEL NORTE CARGO: BENEFICIARIO



DESCRIPCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 301 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Table with investment data: INVERSION APROBADA (2024: \$68,821.40) and INVERSION EJERCIDA (2024: \$68,780.11) with columns for AÑO, MONTO, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, and BENEFICIARIOS.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	NORTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NUEVO BECAL
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. R-M.C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE AREVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

R-M.C.

MUNICIPAL
NUEVO BECAL
DE CALAKMUL, CAL

LIC. JOSUE ABIMAE DZIB ENO 394
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	NORTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EL REFUGIO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:	BENEFICIARIO		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Roberto Bullina Salvador COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

R.B-S

Roberto Bullina Salvador



AGENCIA MUNICIPAL

LIC. JOSUE ABINMAEL OZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
Calakmul, Campeche

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	MANUEL CASTILLA BRITO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	25	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		



RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:	COMISARIO MUNICIPAL EJIDO GENERAL MANUEL CASTILLA BRITO CALAKMUL, CAMPECHE		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 523 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 86,026.75	\$ -		\$ 86,026.75	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 85,975.13	\$ -		\$ 85,975.13	\$ -	


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Miguel Vazquez Arcos COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ATENTAMENTE



Miguel Vazquez Arcos

COMISARIO MUNICIPAL
EJIDO GENERAL
MANUEL CASTILLA BRITO
CALAKMUL, CAMPECHE

POR EL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: OESTE, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 10, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO) table with columns: GOBIERNO DEL EDO., EJECUTOR DEL PROYECTO, NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO, GOB. MUNICIPAL, X, DEPENDENCIA, CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) table with columns: GOBIERNO DEL EDO., INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO, NOMBRE DEL BENEFICIARIO, CARGO, GOB. MUNICIPAL, BENEFICIARIO, DEPENDENCIA, CONTRATISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. Includes stamp: COMISARIA C. EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I MUNICIPIO CALAKMUL

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA and INVERSION EJERCIDA tables with columns: AÑO, MONTO, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. David Pastorena Carmona COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

COMISARIO MUNICIPAL
C. EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT
MPIO. CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	OESTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EMILIANO ZAPATA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Refina Garcia Osorio COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COMISARIA MUNICIPAL
LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CARLOS A MADRAZO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

AGENCIA EJECUTORA
 CARR. CALLE A MADRAZO
 CALAKMUL, CAMPECHE

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Yarais Reyes Guaman COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO



Yarais Reyes Guaman

AGENCIA MUNICIPAL
CALLE CARLOS A MADRAZO
CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	JOSE MARIA MORELOS (CIBALITO)
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS (CIBALITO) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA
 EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
 CARGO: CONTRATISTA

CONTRATISTA
 COMISARIA MUNICIPAL
 Sr. MORELOS Y FINCA "EL CIBALITO"
 CALAKMUL CAMPECHE

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
 INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
 NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
 CARGO:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
 DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06
 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 51,616.05	\$ -		\$ 51,616.05	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 51,585.08	\$ -		\$ 51,585.08	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Daniel Gomez Gomez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS (CIBALITO) EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE



COMISARIA MUNICIPAL
DANIEL GOMEZ GOMEZ
CIBALITO
CALAKMUL CAMPECHE


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EL CARMEN II
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Francisco Velasco Gallego COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ABIMANBO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

Francisco Velasco Gallego

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	OESTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CONHUAS
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:	BENEFICIARIO		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,410.70	\$ -		\$ 34,410.70	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 34,390.05	\$ -		\$ 34,390.05	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Paulina Hernandez H COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE AGEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ATENTAMENTE



RECIBE

Paulina Hernandez H

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JOSUE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	JUSTO SIERRA MENDEZ
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.


BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 51,616.05	\$ -		\$ 51,616.05	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 51,585.08	\$ -		\$ 51,585.08	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Jose Juan Jimenes Torrec COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.



ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

J. J. J. T
RECIBE

Jose Juan Jimenes Torrec
COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA
DE JUSTO SIERRA MENDEZ

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CAÑA BRAVA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,821.40	\$ -		\$ 68,821.40	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 68,780.11	\$ -		\$ 68,780.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. David Lopez Jimenez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ASEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CAÑA BRAVA
CAMPECHE

21-12-24

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL




CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	ARROYO NEGRO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		



RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 51,616.05	\$ -		\$ 51,616.05	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 51,585.08	\$ -		\$ 51,585.08	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Juan Pablo Torres Vasquez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK LÓPEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE


POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

Juan Pablo Torres Vasquez

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: OESTE, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: CONSTITUCION, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 50, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITÉ DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. TEODORA DIAZ JUAN
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 2353 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA
AÑO 2024 MONTO \$ 172,053.50 FEDERAL - ESTATAL MUNICIPAL \$ 172,053.50 BENEFICIARIOS -
INVERSION EJERCIDA
AÑO 2024 TOTAL \$ 171,950.27 FEDERAL - ESTATAL MUNICIPAL \$ 171,950.27 BENEFICIARIOS -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C.TEODORA DIAZ JUAN PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

CONSTITUCION
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

Q. LUIS REYES ORTIZ

RECIBE

C. TEODORA DIAZ JUAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

COMISARIA MUNICIPAL
E. EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT
MPIO. CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABISMAEL DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	BLASILLO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	90	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. CAYETANO CASTILLO RIVERA		
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1418 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 309,696.30	\$ -		\$ 309,696.30	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 309,510.48	\$ -		\$ 309,510.48	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CAYETANO CASTILLO RIVERA PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

C. CAYETANO CASTILLO RIVERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO ESTEYEROS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

BLASILLO
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ OCAMPO

AGENCIA MUNICIPAL
PLAN DE AYALA
CALAKMUL, CA.

Plan Ayala

AGENCIA MUNICIPAL
"BLASILLO"
CALAKMUL, CAM

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CENTAURUS DEL NORTE
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	110	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JESUS MORALES VIDAL			
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 2096 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 378,517.70	\$ -		\$ 378,517.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 378,290.59	\$ -		\$ 378,290.59	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JESUS MORALES VIDAL PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:



Comisario
Municipal
Cristobal Colón
Calakmul
Campeche, México

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

CENTAUROS DEL NORTE
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. LEONARDO CORTEZ ORTEGA

Colon



C. JESUS MORALES VIDAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA
EJIDO CENTAURO DEL NORTE
MUNICIPIO DE
CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK,
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	11 DE MAYO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	75	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. LUCIANO GOMEZ PEREZ.			
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1164 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 258,080.25	\$ -		\$ 258,080.25	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 257,925.40	\$ -		\$ 257,925.40	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C.LUCIANO GOMEZ PEREZ. PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE 11 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EN FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

11 DE MAYO
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. MANUEL MENDEZ GUZMAN

niños Heroes

RECIBE

C.LUCIANO GOMEZ PEREZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

COMISARIAO
MUNICIPAL
EJIDO 11 DE M
CALAKMUL

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



AGENCIA MUNICIPAL
EJIDO LOS NIÑOS HÉROES
CALAKMUL, CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	MICROREGION NUEVA VIDA
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	DOS LAGUNAS NORTE
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	85	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MIGUEL TORREZ LOPEZ			
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 2028 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 258,080.25	\$ -		\$ 258,080.25	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 257,925.40	\$ -		\$ 257,925.40	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MIGUEL TORREZ LOPEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

C. MIGUEL TORREZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. JOSSE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

DOS LAGUNAS NORTE
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. PEDRO MENDEZ PEREZ



Zoh-laguna
Gral. Alvaro Obregón
CALAKMUL, CAMPECHE
COMISARIA MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	MICROREGION RICARDO PAYRO GENE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	RICARDO PAYRO GENE
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	75	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JOSUE SILVAN ALVAREZ			
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1300 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 292,490.95	\$ -		\$ 292,490.95	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 292,315.46	\$ -		\$ 292,315.46	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JOSUE SILVAN ALVAREZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO GENE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

C. JOSUE SILVAN ALVAREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EL FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

RICARDO PAYRO GENE
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. MIGUEL VAZQUEZ ARCOS



COMISARIO MUNICIPAL
EJIDO GENERAL
MANUEL CASTILLA BRITO



AGENCIA MUNICIPAL
RICARDO PAYRO GENE
CALAKMUL CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	ARROYO NEGRO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	45	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. ROSENDO MARTINEZ MENDEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 905 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 154,848.15	\$ -		\$ 154,848.15	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 154,755.24	\$ -		\$ 154,755.24	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ROSENDO MARTINEZ MENDEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.


ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:



COMISARIA MUNICIPAL
EL ROSARIO Y PUNTA EL OBALIT
CALAKMUL, CAMPECHE

ARROYO NEGRO
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. FERNANDO HERNANDEZ PEREZ

Jose M. Morales
cival

RECIBE

C. ROSENDO MARTINEZ MENDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Arroyo negro

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



COMISARIA MUNICIPAL
ARROYO NEGRO
CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	OESTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EMILIANO ZAPATA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	40	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. SAUL RODRIGUEZ PEREZ.		
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1164 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 137,642.80	\$ -		\$ 137,642.80	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 137,560.21	\$ -		\$ 137,560.21	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. SAUL RODRIGUEZ PEREZ. PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

EMILIANO ZAPATA
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. LINDORO HERRANDEZ PECH

puerto de

AGENCIA MUNICIPAL
PUEBLO DE MORELIA
CALAKMUL, CAMPECHE

RECIBE

C. SAUL RODRIGUEZ PEREZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Emiliano Zapata

LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



COMISARIA MUNICIPAL
EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO
CALAKMUL, CAMPECHE



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.