

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES.		
METAS ALCANZADAS:	218 PZA		
CONTRATO No:	HAC-FOPET-SG-ADJ-001-2024-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	1,051,843.79	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	1,051,843.79	
PROGRAMA	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	0.00
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINACIÓN REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la localidad de VARIAS LOCALIDADES., siendo las 11:00 hrs del día 02 DE NOVIEMBRE DE 2024. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES..

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra. Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:

FONDO PARA LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET 2023).

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS			
	PERIODO DE EST.		IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$	315,493.14
ESTIMACION No 1 (UNO)	DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024	\$	655,696.35
ESTIMACION No 2 (DOS, FINIQUITO)	DEL 20 DE OCTUBRE DE 2024 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$	80,454.30
<b>IMPORTE TOTAL</b>		\$	<b>1,051,843.79</b>

EJ C JORGE ALBERTO ROCHER TREJO, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. EN LA LOCALIDAD DE VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA

  
C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO  
REPRESENTANTE LEGAL

 **ING. JORGE ARMANDO EK FLORES**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

 **ING. GILBERTO ROMERO GARCIA**  
SUPERVISOR DE LA OBRA