



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ESTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO SODA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO SODA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 419 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER S.A.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024		\$ -		\$ -	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024		\$ -		\$ -	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO SODA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

MPK Manuel de Jesús Root Kanfc

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK PLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LA LUCHA II
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,069.05	\$ -		\$ 73,069.05	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,030.82	\$ -		\$ 73,030.82	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

Eliud Juarez Hernandez
C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE
Eliud Juarez Hernandez

LIC. JOSUE ABIMARCO EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LOS ANGELES
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		



RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,069.05	\$ -		\$ 73,069.05	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,030.82	\$ -		\$ 73,030.82	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

Leonor Hernandez Barrios
EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACOVEJO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

DEPENDENCIA MUNICIPAL
N.C.P.E. LOS ANGELES
CALAKMUL CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA (RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: LIMITROFE, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: 21 DE MAYO, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, METAS APROBADAS: 20, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CARGO:



DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. AGENCIA MUNICIPAL EJIDO 21 DE MAYO CALAKMUL, CAMPECHE

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

Table with 6 columns: AÑO, MONTO, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS. Row 1: 2024, \$ 97,425.40, \$, -, \$ 97,425.40, \$

INVERSION EJERCIDA

Table with 6 columns: AÑO, MONTO, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS. Row 1: 2024, \$ 97,374.43, \$, -, \$ 97,374.43, \$

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Edgar Amnandad Canepa Torres COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

AGENCIA MUNICIPAL
EJIDO 21 DE MAYO
CALAKMUL, CAMPECHE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NUEVO PARAISO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA
 EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
 CARGO: CONTRATISTA



RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA
 INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
 NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
 CARGO:

COMISARIA EJIDAL
DE NUEVO PARAISO
CALAKMUL, CAMPECHE

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 97,425.40	\$ -		\$ 97,425.40	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 97,374.43	\$ -		\$ 97,374.43	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Humberto Lopez Jimenez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACHVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EN FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBI

COMISARIA EJIDAL
DE NUEVO PARAISO
CALAKMUL

LIC. JOSUE ABIMAELO CANPECHE
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	25	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ
COMISARIA MUNICIPAL
CALAKMUL, CAMPECHE

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 121,781.75	\$ -		\$ 121,781.75	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 121,718.03	\$ -		\$ 121,718.03	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Placido López Martínez COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE AZEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Placido López Martínez



LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
COMISARIA MUNICIPAL
CALAKMUL, CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXIII)-FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NUEVO VERACRUS
PROGRAMA:	SG ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LO CALIDAD DE QUICHE LAS PAILAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO.DE CAMPECHE SIENDO LAS 12 :00 HRS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA -RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO. DE ACUERDO ALO SIGUIENTE

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIO ROCHER S.A		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C.JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:	BENEFICIARIO		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: ¹ LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIO ROCHER S A
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DE ACUERDO ALOFICIO DE APROBACION no AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$97.425.40 \$	-		\$97.425.40 \$	-
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$97.374.43 \$	-		\$97.374.43 \$	-

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A C-----
----- COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDA DE QUICHE LAS PAILAS MUNICIPIO DE CALAKMUL QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA

ATENTAMENTE

ENTREGA -

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

JAVIER A.
Javier Alvarado Vidal

BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING JORGE ARMANDO EL FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	20	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 97,425.40	\$ -		\$ 97,425.40	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 97,374.43	\$ -		\$ 97,374.43	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

~~ENTREGA~~
~~[Signature]~~


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE ~~[Signature]~~
Filiberto Encino Mendez

POR EL H. AYUNTAMIENTO

~~[Signature]~~
ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

~~[Signature]~~
LIC. JOSUE ABIMAEI DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



COMISARÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CALAKMUL
EMILIANO ZAPATA

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LOS ALACRANES
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,069.05	\$ -		\$ 73,069.05	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,030.82	\$ -		\$ 73,030.82	\$ -



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	PIONEROS DEL RIO XNOHA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
 EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
 CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
 INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
 NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
 CARGO:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 48,712.70	\$ -		\$ 48,712.70	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 48,687.21	\$ -		\$ 48,687.21	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACVEÑO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL


POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Perfecto Usado Carlos




Comisario Ejidal Nvo. Centro
de Obras Públicas del río
XNOHA CALAKMUL, CAMPECHE
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: OESTE, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: BLASILLO, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. METAS APROBADAS: 90, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: LUMINARIAS, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TERMINO S/CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, FECHA DE INICIO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITÉ DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. CAYETANO CASTILLO RIVERA
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1418 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FAISMUN240079-0079/2024 DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



COMISARIE EJIDAL
ERILDO BLASILLO
CALAKMUL CAMPECHE

Table with financial data: INVERSION APROBADA (2024: \$309,696.30) and INVERSION EJERCIDA (2024: \$309,510.48) across categories: FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CAYETANO CASTILLO RIVERA PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

C. CAYETANO CASTILLO RIVERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

BLASILLO
POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. MARÍA GUADALUPE DOMINGUEZ OCAMPO



COMISARIO EJIDAL
MUNICIPIO BLASILLO
CALAKMUL, YUCATÁN

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NUEVO PROGRESO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	10	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS . DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 48,712.70	\$ -		\$ 48,712.70	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 48,687.21	\$ -		\$ 48,687.21	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. FELIPE TOIENTINO MOTE COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE
Felipe Toientino Mote

Comisariado Municipal
NUEVO PROGRESO
Calakmul, Campeche

LIC. JOSUE ABIMAEZ DZIB EK.
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



13

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EL TESORO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	16	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO: CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 77,940.32	\$ -		\$ 77,940.32	\$ -	
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2024	\$ 77,899.54	\$ -		\$ 77,899.54	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. Lucas Zepeta COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	OESTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	FELIPE ANGELES II, ZONA OESTE
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	9	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II, ZONA OESTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:				

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	\$ 76,992.08	\$ -		\$ 76,992.08	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	\$ 76,952.02	\$ -		\$ 76,952.02	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. *Fernando Martínez Alfo* COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II, ZONA OESTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

[Signature]
C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

[Signature]
ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Fernando Martínez Alfo

[Signature]
MUNICIPIO MUNICIPAL
DE CALAKMUL
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	BLASILLO
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	9	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO		CONTRATISTA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:			
CARGO:			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	\$ 76,992.08	\$ -		\$ 76,992.08	\$ -
INVERSION EJERCIDA					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	\$ 76,952.02	\$ -		\$ 76,952.02	\$ -



AGENCIA MUNICIPAL
"BLASILLO"
CALAKMUL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE AGEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE



AGENCIA MUNICIPAL
"BLASILLO"
CALAKMUL, CAM.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXIII)-FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT.
PROGRAMA:	SG ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	9	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LO CALIDAD DE QUICHE LAS PAILAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO.DE CAMPECHE SIENDO LAS 12 :00 HRS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA -RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO. DE ACUERDO ALO SIGUIENTE

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIO ROCHER S.A			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C.JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIO ROCHER S.A

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DE ACUERDO ALOFICIO DE APROBACION no AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 76.992.08	\$ -		\$ 76.992.08	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 76.952.02	\$ -		\$ 76.952.02	\$ -

C. EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT
 MPIO. CALAKMUL, CAMPECHE

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A.C. Teodora DIAZ JUVA
----- COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDA DE QUICHE LAS PAILAS MUNICIPIO DE CALAKMUL QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE AREVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

Teodora DIAZ JUVA

BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING JORGE ARMANDO EK FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSUE ABIMAEI DZIB EK

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXIII)-FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	QUICHE LAS PAILAS
PROGRAMA:	SG.ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	9	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LO CALIDAD DE QUICHE LAS PAILAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO.DE CAMPECHE SIENDO LAS 12 :00 HRS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA -RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO. DE ACUERDO ALO SIGUIENTE

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	MULTISERVICIO ROCHER S.A			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C.JORGE ALBERTO ROCHER TREJO			
CARGO:	CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:				
CARGO:	BENEFICIARIO			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES


BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIO ROCHER S.A

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DE ACUERDO ALOFICIO DE APROBACION no AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 76.992.08	\$ -		\$ 76.992.08	\$ -

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 76.952.02	\$ -		\$ 76.952.02	\$ -



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A.C. -----
----- COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDA DE QICHE LAS PAILAS MUNICIPIO DE CALAKMUL QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL


ATENTAMENTE

RECIBE


BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING JORGE ARMANDO EK FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIII)- FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LAZARO DE CARDENAS, OJO DE AGUA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	_____
PROYECTO:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
METAS APROBADAS:	15	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	LUMINARIAS	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINO S/CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE LAZARO DE CARDENAS, OJO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
 EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
 CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
 INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
 NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
 CARGO:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. AUT-FOPET240002-0002/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,069.05	\$ -		\$ 73,069.05	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	\$ 73,030.82	\$ -		\$ 73,030.82	\$ -



LAZARO DE CARDENAS, OJO DE AGUA
MUNICIPIO DE CALAKMUL
CAMPECHE

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO DE CARDENAS, OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ATENTAMENTE

RECIBE


POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.