

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA		
LOCALIDAD:	NARCIZO MENDOZA		
METAS ALCANZADAS:	950 M		
CONTRATO No:	HAC-FAISMUN-SE-IR-004-2024-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	1,193,662.96	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	\$	1,193,662.96	
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	\$	1,193,662.96	
MONTO EJERCIDO:	\$	1,193,662.96	
PROGRAMA	SE-URBANIZACION		SUBPROGRAMA: 0.00
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINACIÓN REAL:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la localidad de NARCIZO MENDOZA, siendo las 11:00 hrs del día 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra: CONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$ 358,098.89
ESTIMACION No 1 (UNO)	DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 430,859.12
ESTIMACION No 2 (DOS-FINIQUITO)	DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 404,704.95
IMPORTE TOTAL		\$ 1,193,662.96

El C. OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: CONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA

C. OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA
REPRESENTANTE LEGAL.

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. GILBERTO ROMERO GARCIA
SUPERVISOR DE LA OBRA