

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON LAGUNA COOXLI		
LOCALIDAD:	RICARDO FLORES MAGON LAGUNA COOXLI		
METAS ALCANZADAS:	7		
CONTRATO No:	HAC-FAISMUN-SH-ADJ-011-2024-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	807,679.63	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	807,679.63	
PROGRAMA	SH-VIVIENDA	SUBPROGRAMA:	
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINACIÓN REAL:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la localidad de RICARDO FLORES MAGON LAGUNA COOXLI, siendo las 12:00 hrs del día 10 DE NOVIEMBRE DE 2024. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON LAGUNA COOXLI.

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % DE ANTICIPO		\$ 242,303.89
ESTIMACION No 1 (UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 279,768.72
ESTIMACION No 2 (DOS) FINIQUITO	12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 285,607.02
IMPORTE TOTAL		\$ 807,679.63

El BEATRIZ DEL ANGEL FELIX, siendo el REPRESENTANTE LEGAL EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA., a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON LAGUNA COOXLI EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON LAGUNA COOXLI, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA

	 BEATRIZ DEL ANGEL FELIX REPRESENTANTE LEGAL.	
	ING. JORGE ARMANDO EK FLORES. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	