

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION.		
LOCALIDAD:	CONCEPCION.		
METAS ALCANZADAS:	09 CUARTOS PARA BAÑOS.		
CONTRATO No:	HAC-FAISMUN-SH-ADJ-004-2024-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	1,038,495.51	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$1,007,224.90		
PROGRAMA	SH-VIVIENDA.	SUBPROGRAMA:	
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	27 DE AGOSTO DE 2024	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TERMINACIÓN REAL:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la localidad de CONCEPCION., siendo las 12:00 hrs del día 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION..

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % DE ANTICIPO		\$ 311,548.65
ESTIMACION No 1 (UNO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 399,955.80
ESTIMACION No 2(DOS)FINIQUITO	25 DE OCTUBRE DE 2024 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 295,720.46
IMPORTE TOTAL		\$ 1,007,224.91

EI MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS, siendo el representante legal de la Empresa MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS., a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION. EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION., DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA

MARIA EUGENIA LOPEZ CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. JOSE TRINIDAD VALENTIN BADAL
SUPERVISOR DE LA OBRA