



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CARLOS A. MADRAZO.
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION.	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO.		
METAS APROBADAS:	UNA ACCION	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	ELECTRIFICACION	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATO
INICIO S/CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	TERMINO S/CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2024
INICIO REPROGRAMACION:		TERMINO REPROGRAMACION:	
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	FECHA DE TERMINO REAL:	24 DE OCTUBRE DE 2024.

EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JOSE LUIS REYES HERNANDEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO.

BENEFICIARIOS: 78 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION AUT-FAISMUN240060-0060/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	839,429.50	\$ -	\$ -	\$ 839,429.50	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	839,070.25	\$ -	\$ -	\$ 839,070.25	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO C. JOSE LUIS REYES HERNANDEZ PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACOSTA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

C. JOSE LUIS REYES HERNANDEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE :

CARLOS A. MADRAZO.




COMITÉ DE VIGILANCIA
CALLE CARLOS A. MADRAZO
MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMP

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. NEHEMIAS LEON JIMENEZ



AGENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
CALLE CARLOS A. MADRAZO
MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMP

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.