



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	CONSTITUCION
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	PABLO GARCIA
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA		
METAS APROBADAS:	UNA ACCION	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	ELECTRIFICACION	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATO
INICIO S/CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	TERMINO S/CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2024
INICIO REPROGRAMACION:		TERMINO REPROGRAMACION:	
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	FECHA DE TERMINO REAL:	24 DE OCTUBRE DE 2024.

EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V.		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN		
CARGO:	CONTRATISTA		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. FRANCISCO ALVAREZ LOPEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA.

BENEFICIARIOS: 832 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: EE PROYECTOS, CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION AUT-FAISMUN240061-0061/2024 DE FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2024

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	990,698.35	\$ -	\$ -	990,698.35	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2024	990,050.69	\$ -	\$ -	990,050.69	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO C. FRANCISCO ALVAREZ LOPEZ PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

F.A.2.
C. FRANCISCO ALVAREZ LOPEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOSÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE :

PABLO GARCIA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. SAUL HERNANDEZ CRUZ



AGENCIA MUNICIPAL
M.C.P. LIC. PABLO GARCIA
MUNICIPIO DE CALAKMUL, CA.

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.