

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES.		
LOCALIDAD:	CERRO DE LAS FLORES.		
METAS ALCANZADAS:	4 CUARTOS DORMITORIOS		
CONTRATO No:	HAC-FAISMUN-SH-ADJ-009-2025-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	799,364.96	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	799,364.96	
PROGRAMA	SH-VIVIENDA	SUBPROGRAMA:	0.00
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	08 DE JULIO DE 2025	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	08 DE JULIO DE 2025	TERMINACIÓN REAL:	06 DE AGOSTO DE 2025

En la localidad de CERRO DE LAS FLORES., siendo las 11:00 hrs del día 06 DE AGOSTO DE 2025. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES..

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

**DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**


	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$ 239,809.49
ESTIMACION No 1 (UNO)	DEL 08 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025	\$ 413,427.78
ESTIMACION No 2 (DOS, FINIQUITO)	DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 06 DE AGOSTO DE 2025	\$ 146,127.69
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 799,364.96</b>

El C. OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES. EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES., DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA

  
**C. OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA**  
 REPRESENTANTE LEGAL.

  
**ING. JORGE ARMANDO EN FLORES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

  
**ING. GILBERTO ROMERO GARCIA**  
 SUPERVISOR DE LA OBRA