



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	GUSTAVO DIAZ ORDAZ-SAN ANTONIO SODA
PROGRAMA:	SH-VIVIENDA	SUBPROGRAMA:	04-CONSTRUCCION
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS DE AVES DE TRASPATIO PARA AUTOCONSUMO EN VARIAS LOCALIDADES (GUSTAVO DIAZ ORDÁZ-SAN ANTONIO SODA)		
METAS APROBADAS:	1	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN PECUARIA	MOD. DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRADA
INICIO S/CONTRATO:	05-OCTUBRE-2025	TERMINO S/CONTRATO:	05-FEBRERO-2026
FECHA DE INICIO REAL:	05-OCTUBRE-2025	FECHA DE TERMINO REAL:	05-FEBRERO-2026

EN LA LOCALIDAD DE (GUSTAVO DIAZ ORDAZ-SAN ANTONIO SODA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 14:20 HRS. DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	BENEFICIARIO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	NELSY MARLENY SANTOS COBOS			
CARGO:	PRESIDENTA DEL COMITÉ			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS DE AVES DE TRASPATIO PARA AUTOCONSUMO EN VARIAS LOCALIDADES (GUSTAVO DIAZ ORDAZ-SAN ANTONIO SODA)

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN). DE ACUERDO CON OFICIO DE APROBACIÓN FAISMUN250066-0066 CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	\$ 26,666.66	\$ -		\$ 26,666.66	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	\$ 26,666.66	\$ -		\$ 26,666.66	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. _____ COMISARIO MUNICIPAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS DE AVES DE TRASPATIO PARA AUTOCONSUMO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE (GUSTAVO DIAZ ORDAZ-SAN ANTONIO SODA) EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE


ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


NELSY MARLENY SANTOS COBOS
PRESIDENTA (E) DEL COMITÉ

RECIBE


GREGORIO FELIPE CAMARA SANTOS
SECRETARIA (O) DEL COMITÉ

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. YONATAN ESPINOZA DELEON
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.