

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CAPTADORES DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS.		
LOCALIDAD:	LAS TRES HUASTECAS.		
METAS ALCANZADAS:	9 CAPTADORES		
CONTRATO No:	HAC-FAISMUN-SC-ADJ-017-2025-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	999,648.52	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	999,648.52	
PROGRAMA	SC-AGUA POTABLE.	SUBPROGRAMA:	0.00
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	25 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025	TERMINACIÓN REAL:	25 DE ENERO DE 2025

En la localidad de LAS TRES HUASTECAS., siendo las 11:00 hrs del día 25 DE ENERO DE 2025. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra CONSTRUCCION DE CAPTADORES DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS..


Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.



El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS		
	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		\$ 299,894.56
ESTIMACION No 1 (UNO)	DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 10 DE ENERO DE 2026	\$ 468,517.10
ESTIMACION No 2 (DOS, FINIQUITO)	DEL 11 DE ENERO DE 2025 AL 25 DE ENERO DE 2026	\$ 231,236.86
IMPORTE TOTAL		\$ 999,648.52

El C. JOSE ROBERTO PEREZ RAMIREZ, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: CONSTRUCCION DE CAPTADORES DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS. EN LA LOCALIDAD DE LAS TRES HUASTECAS., DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA


C. JOSÉ ROBERTO PEREZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL.

ING. ANA LORENA NOH ARCOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. ADRIAN JESUS VARGAS MENDEZ
 SUPERVISOR DE LA OBRA