

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.		
LOCALIDAD:	XPUJIL		
METAS ALCANZADAS:	118 LUMINARIAS.		
CONTRATO No:	HAC-FOPET-SE-IR-001-2025-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	1,302,463.17	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	1,302,463.17	
PROGRAMA	SE - URBANIZACION.	SUBPROGRAMA:	0.00
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	18 DE DICIEMBRE DE 2025.	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2025.	TERMINACIÓN REAL:	31 DE ENERO DE 2026

En la localidad de XPUJIL, siendo las 11:00 hrs del día 31 DE ENERO DE 2026. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES..




Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET)

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS			
	PERIODO DE EST.		IMPORTE
30 % ANTICIPO			\$ 390,738.95
ESTIMACION No 1 (UNO)	DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 04 DE ENERO DE 2026.		\$ 502,697.88
ESTIMACION No 2 (DOS FINIQUITO)	DEL 05 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.		\$ 409,026.34
			\$ -
IMPORTE TOTAL			\$ 1,302,463.17

El C. ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, siendo el representante legal., a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA	
 ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL.	 ARO JUAN CARLOS MENA ZAPATA SUPERVISOR DE LA OBRA
 ING. ANA LORENA NOH ARCOS. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	