

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

|                                       |  |                                    |                     |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>             | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. |                                    |                     |
| <b>LOCALIDAD:</b>                     | XPUJIL   |                                    |                     |
| <b>METAS ALCANZADAS:</b>              | 118 LUMINARIAS.  |                                    |                     |
| <b>CONTRATO No:</b>                   | HAC-FOPET-SE-IR-001-2025-C                                 |                                    |                     |
| <b>MONTO DE CONTRATO:</b>             | \$   | 1,302,463.17                       |                     |
| <b>MONTO DE REPROGRAMACIÓN:</b>       | N/A  |                                    |                     |
| <b>MONTO DEL CONV. ADICIONAL:</b>     | N/A  |                                    |                     |
| <b>MONTO EJERCIDO:</b>                | \$   | 1,302,463.17                       |                     |
| <b>PROGRAMA</b>                       | SE - URBANIZACION.   | <b>SUBPROGRAMA:</b>                | 0.00                |
| <b>FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:</b> | 18 DE DICIEMBRE DE 2025.                                   | <b>TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:</b> | 31 DE ENERO DE 2026 |
| <b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:</b>  | 18 DE DICIEMBRE DE 2025.                                   | <b>TERMINACIÓN REAL:</b>           | 31 DE ENERO DE 2026 |

En la localidad de XPUJIL, siendo las 11:00 hrs del día 31 DE ENERO DE 2026. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES..




Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET)

| DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS |   | PERIODO DE EST. | IMPORTE         |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 30 % ANTICIPO                           |   |                 | \$ 390,738.95   |
| ESTIMACION No 1 (UNO)                   | DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 04 DE ENERO DE 2026. |                 | \$ 502,697.88   |
| ESTIMACION No 2 (DOS FINIQUITO)         | DEL 05 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.     |                 | \$ 409,026.34   |
|   |   |                 | \$ -            |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                    |   |                 | \$ 1,302,463.17 |

El C. ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, siendo el representante legal., a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

| ENTREGA   |  |
|---|--|
| <br>_____<br><b>ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ</b><br>REPRESENTANTE LEGAL.                        | <br>_____<br><b>ARO JUAN CARLOS MENA ZAPATA</b><br>SUPERVISOR DE LA OBRA |
| <br>_____<br><b>ING. ANA LORENA NOH ARCOS.</b><br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO |  |