



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	
		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		
		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 257 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


C. MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. RIGOBERTO GÓMEZ ENCINO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	19 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GÓMEZ FARIÁS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		
CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. ZAZIL-HA DEL ROCIO MEX LARA		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		
CONTRATISTA			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 386 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ZAZIL-HA MEX PRESIDENTA DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


C. ZAZIL-HA DEL ROCIO MEX LARA
PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. MARÍA MARGARITA TAMAY CAAMAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CHICHONAL
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	02 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	19 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE CHICHONAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		
CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JOSUÉ MIGUEL ARCOS SÁNCHEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

C. JOSUÉ MIGUEL ARCOS SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : CHICHONAL

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

E. A. A

C. ELEASAR ARCOS ARCOS

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CONHUAS
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	02 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	28 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 0930 HRS. DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MARÍA BERNARDINA ENCARNACION MORALES		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 757 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MARÍA BERNARDINA ENCARNACION MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. MARÍA BERNARDINA ENCARNACION MORAIES
PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE: CONHUAS

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. PAULINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	CONCEPCIÓN
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	01 DEL OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	28 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 02:00 HRS. DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. BELLISER NOEMY GONZALEZ MENDOZA		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 302 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL BELLISER NOEMY GONZALEZ MENDOZA PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHANILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.

C. LUIS ANTONIO MONTEJO ARCOS

L.A.M.A


SECRETARIO

POR EL COMITÉ DE OBRA


POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : CONCEPCIÓN

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. ANA LORENA NOH ARCOS



C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL




ENTREGA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.



C. BELLISER NOEMY GONZALEZ MENDOZA
PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA



RECIBE



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	HERIBERTO JARA CORONA
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	08 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	19 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)				
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)				
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JAVIER CAMBRANO BELTRÁN			
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 356 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39 \$	- \$	- \$	37,755.39 \$	- \$

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89 \$	\$	- \$	37,755.89 \$	- \$

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JAVIER CAMBRANO BELTRÁN PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. JAVIER CAMBRANO BELTRÁN
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : HERIBERTO JARA CORONA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. CLAUDIA CAMBRANO CAMACHO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	XBONIL
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	01 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	23 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE XBONIL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. CATARINO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 587 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	<u>37,755.39</u>	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CATARINO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


C. CATARINO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : XBONIL

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. VIDAURA DEL CARMEN ITZA CANUL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLO I
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	02 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLO I CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARÍA DEL CARMEN SINTA MÁRQUEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 226 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	<u>37,755.39</u>	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MARÍA DEL CARMEN SINTA MÁRQUEZ DE LOS SANTOS PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVARRIA CASTELLOT I, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL



ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

MZCIM
C. MARIA DEL CARMEN SINTA MARQUEZ
PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA



LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLO I

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO



C. FABIOLA PASTRANA APARICIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EMILIANO ZAPATA
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	22 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	
		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		
		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JAVIER CONTRERAS LÓPEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 105 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JAVIER CONTRERAS LOPÉZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. JAVIER CONTRERAS LOPÉZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : EMILIANO ZAPATA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. MARTHA LOPÉZ VAZQUEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	SANTA LUCIA
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	01 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	23 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTÉS DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO).			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. CARLOS SANTIAGO NORIEGA		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 304 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CARLOS SANTIAGO NORIEGA PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE AZEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. CARLOS SANTIAGO NORIEGA
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : SANTA LUCIA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. NOÉ FLORES BALAN

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 1386 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. ZOILA GÓMEZ DOMÍNGUEZ DE PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RECIBE


C. ZOILA GÓMEZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : CONSTITUCIÓN

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. ESYAEL AGUIRRE CASTILLO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	PABLO GARCÍA
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	28 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 04:30 HRS. DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. LÁZARO PÉREZ DAMIÁN		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 832 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. LÁZARO PÉREZ DAMIÁN PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL



ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. LAZARO PÉREZ DAMIÁN
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA



LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : PABLO GARCÍA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. DIANA LAURA MÉNDEZ HIDALGO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	KM 120 (SAN JOSÉ)
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	02 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	22 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE KM 120 (SAN JOSÉ) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL		DEPENDENCIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		CONTRATISTA
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		DEPENDENCIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	BENJAMÍN PECH ÁLVAREZ		CONTRATISTA
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 183 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. BENJAMÍN PECH ÁLVAREZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RECIBE


C. BENJAMÍN PECH ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA



LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : KM 120 (SAN JOSÉ)

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. BETZY DAVILA SALAZAR

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA CONSTITUCIÓN
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	PUEBLA DE MORELIA
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	22 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JAVIER CONTRERAS LÓPEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 125 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39 \$	- \$	-	37,755.39 \$	-

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89 \$	\$	-	37,755.89 \$	-

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU-OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JAVIER CONTRERAS LOPÉZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. JAVIER CONTRERAS LOPÉZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : PUEBLA DE MORELIA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. MARTHA LOPÉZ VAZQUEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA NORTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EL REFUGIO
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	03 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. ÁNGELA GONZÁLEZ PÉREZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 140 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ÁNGELA GONZÁLEZ PÉREZ PRESIDENTA DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

AGP
C. ÁNGELA GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : EL REFUGIO

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

GCZ
C. GERARDO CANUL ZENITA

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA NORTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	UNIÓN 20 DE JUNIO (LA MANCOLONA)
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	03 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO (LA MANCOLONA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JUAN ALEJANDRO ESTRELLA FRANCO		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ÁNGELA GONZÁLEZ PÉREZ PRESIDENTA DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. JUAN ALEJANDRO ESTRELLA FRANCO
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : UNIÓN 20 DE JUNIO (LA MANCOLONA)

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. PEDRO GUTIERREZ LÓPEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	DOS LAGUNAS SUR
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	05 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	05 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C.PEDRO MÉNDEZ MONTEJO		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 232 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	<u>37,755.39</u>	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. PEDRO MÉNDEZ MONTEJO PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


C. PEDRO MÉNDEZ MONTEJO
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : DOS LAGUNAS SUR

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. JOSÉ MANUEL DÍAZ VELAZCO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	JUSTO SIERRA MENDEZ
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	05 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	05 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. DOROTEO GUTIÉRREZ DÍAS		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 196 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39 \$	- \$	-	37,755.39 \$	-

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89 \$	\$	-	37,755.89 \$	-

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. DOROTEO GUTIÉRREZ DÍAS PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. DOROTEO GUTIÉRREZ DÍAS
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : JUSTO SIERRA MENDEZ

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. YOLANDA CRUZ LÓPEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	03 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MIGUEL TORRES LÓPEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 249 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MIGUEL TORRES LÓPEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ABEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE

C. NATANAEL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. ANA LORENA NOH ARCOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOSUÉ ABIMAEI DZIB EK

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

M. J. A. A.
C. MARÍA ARÍAS ÁLVAREZ



Agente Municipal de la
Comunidad
"NARCISO MENDOZA"
NATANAEL VELAZQUEZ MARTINEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

MO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EL MANANTIAL
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	03 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. NATANAEL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 249 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. NÁTANAEL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE


ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


RECIBE

C. NATANAEL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO




LIC. JOSUE ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : EL MANANTIAL

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO



C. MARÍA ARIAS ÁLVAREZ



Agente Municipal de la
Comunidad
"MARCISO MENDOZA"
NATANAEL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LAS TRES HUASTECAS
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	7 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	27 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	27 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE LAS TRES HUASTECAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. ILDEFONSO DÍAS SANTOS		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 43 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	<u>22.023.98</u>	\$ -	\$ -	22.023.98	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	22,023.98	\$ -	\$ -	\$ 22,023.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)


EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ILDEFONSO DÍAS SANTOS PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREBA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


C. ILDEFONSO DÍAS SANTOS
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : LAS TRES HUASTECAS

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. CLAUDIA LÓPEZ TORRES

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

AMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	DOS NACIONES
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	05 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	05 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. DIEGO PÉREZ PÉREZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 309 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. C. DIEGO PÉREZ PÉREZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

C. DIEGO PÉREZ PÉREZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : DOS NACIONES

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. RUTH PÉREZ CRUZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	EL SACRIFICIO
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	17 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DEL SACRIFICIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MIGUEL TORRES LÓPEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:**REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES****BENEFICIARIOS: 644 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL****DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025****INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	<u>37,755.39</u>	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. DANIEL MARTINEZ ÁLVAREZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. DANIEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : EL SACRIFICIO

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. JORGE LÓPEZ NARVÁEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA NORTE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	DOS LAGUNAS NORTE
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	03 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE ENERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. MIGUEL TORRES LÓPEZ			
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.			

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 249 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	<u>37,755.39</u>	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MIGUEL TORRES LÓPEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LOS ALACRANES
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE ALACRANES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 1:30 HRS. DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ		
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL		
CONTRATISTA			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. RAFAEL CASTAN SILVERIO		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


C. RAFAEL CASTAN SILVERIO
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : LOS ALACRANES

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. MARÍA CRISTINA FLORES LÓPEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	MANUEL CRESENCIO REJÓN
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	11 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	27 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	27 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESENCIO REJÓN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JUAN ADRIAN LÓPEZ TORRES			
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.			

ENTREGA



C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE



G. JUAN ADRIÁN LÓPEZ TORRES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA



ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : MANUEL CRESENCIO REJÓN

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO



C. RAQUEL IZQUIERDO MARTÍNEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	MANUEL CRESENCIO REJÓN
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	11 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	27 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	27 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESENCIO REJÓN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. JUAN ADRIAN LÓPEZ TORRES		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 249 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	34,609.11	\$ -	\$ -	\$ 34,609.11	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	34,609.11	\$ -	\$ -	\$ 34,609.11	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MIGUEL TORRES LÓPEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE



G. JUAN ADRIÁN LÓPEZ TORRES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA



ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : MANUEL CRESENCIO REJÓN

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO



C. RAQUEL IZQUIERDO MARTÍNEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LÍMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	PIONEROS DEL RIO XNOHÁ
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNAHÁ CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C.SILVESTRE SILVAN PÉREZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 326 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. SILVESTRE SILVAN PÉREZ PRESIDENTA DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE


C. SILVESTRE SILVAN PÉREZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : PIONEROS DEL RIO XNOHÁ

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. MARÍA GÓMEZ DÍAS

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LIMOTROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	ARROYO NEGRO
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	03 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	03 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. ANTONIO BÁRBARO MARTÍNEZ PÉREZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 266 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	<u>37,755.39</u>	\$ -	\$ -	\$ 37,755.39	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89	\$ -	\$ -	\$ 37,755.89	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ANTONIO BÁRBARO MARTÍNEZ PÉREZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE ACEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE


C. ANTONIO BÁRBARO MARTÍNEZ PÉREZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUÉ ABIMAEEL DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : ARROYO NEGRO

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. BERNABE MARÍNEZ PÉREZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	ZONA LIMITROFE
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	LAZARO CARDENAS (OJO DE AGUA)
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	REHABILITACIÓN
PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
METAS APROBADAS:	12 PZAS.	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	URBANIZACIÓN	MOD. DE EJECUCION:	ADMINISTRATIVO
FECHA DE INICIO CONVENIO:	11 DE JULIO DEL 2025	FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE FEBRERO DEL 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	20 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (OJO DE AGUA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ			
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL			

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. FRANCISCO ESTEBAN LÓPEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES

BENEFICIARIOS: 370 HABITANTES LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUT-FAISMUN250008-0008/2025 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.39 \$	- \$	-	37,755.39 \$	-

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	37,755.89 \$	\$	-	37,755.89 \$	-

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. FRANCISCO ESTEBAN LÓPEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


C. GUADALUPE AZEVEDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL


ING. ANA LORENA NOH ARCOS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE



C. FRANCISCO ESTEBAN LÓPEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA


LIC. JOSUÉ ABIMAEK DZIB EK
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE : LAZARO CARDENAS (OJO DE AGUA)

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO


C. CRISOFORO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.