



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL OB.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	CARLOS DAMAS GARCIA		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD XPUJIL (131 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 497,815.38	\$ -		\$ 497,815.38	\$ -


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CARLOS DAMAS GARCIA, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (131 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.


ATENTAMENTE

ENTREGA



---

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL




---

ARQ. JUAN MANUEL FARFÁN FARFÁN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE



---

CARLOS DAMAS GARCIA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



---

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : XPUJIL

POR EL COMITÉ DE OBRA



---

JORGE DE JESUS DAMAS GUZMAN  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B -AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	CARLOS DAMAS GARCIA			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
LOCALIDAD XPUJIL (131 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 497,815.38	\$ -		\$ 497,815.38	\$ -


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CARLOS DAMAS GARCIA, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (131 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA




ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

RECIBE



CARLOS DAMAS GARCIA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. JUAN MANUEL PAREAN PARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : XPUJIL

POR EL COMITÉ DE OBRA



JORGE DE JESUS DAMAS GUZMAN  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**




<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JUAN MANUEL BATIZA AVELAR			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	
	LOCALIDAD CRISTOBAL COLON (25 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JUAN MANUEL BATIZA AVELAR, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE



POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

JUAN MANUEL BATIZA AVELAR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

ENTREGA  
ING. LUIS ENRIQUE SEVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : CRISTOBAL COLON

POR EL COMITÉ DE OBRA

LAZARO SANCHEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JUAN MANUEL BATIZA AVELAR			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL			
	LOCALIDAD CRISTOBAL COLON (25 LUMINARIAS)			

  
 Comisario  
 Municipal  
 Cristobal Colon,  
 Calakmul  
 Campeche, Mex

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)


EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JUAN MANUEL BATIZA AVELAR, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE APARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

JUAN MANUEL BATIZA AVELAR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : CRISTOBAL COLON

POR EL COMITÉ DE OBRA

LAZARO SANCHEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**




<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	MARTHA LILIA AGUILAR JIMENEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	<b>MUNICIPIO</b>
	LOCALIDAD LA LUCHA (20 LUMINARIAS)	<b>LA LUCHA</b>
		<b>CALAKMUL, CAMPECHE</b>

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

<b>INVERSION APROBADA</b>						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MARTHA LILIA AGUILAR JIMENEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



POR EL H. AYUNTAMIENTO

MARtha LILIA AGUILAR JIMENEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA LUCHA

POR EL COMITÉ DE OBRA

JOSE LUIS MARTINEZ RAMIREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:


**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

**GOBIERNO DEL EDO.** GOB. MUNICIPAL X **DEPENDENCIA**  
**EJECUTOR DEL PROYECTO:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ  
**NOMBRE DEL REPRESENTANTE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ  
**CARGO:** CONTRATISTA



**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

**GOBIERNO DEL EDO.** GOB. MUNICIPAL X **DEPENDENCIA**  
**INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:** COMITÉ DE OBRA  
**NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** MARTHA LILIA AGUILAR JIMENEZ  
**CARGO:** PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD LA LUCHA (20 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400 **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MARTHA LILIA AGUILAR JIMENEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

AYUNTAMIENTO

RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE MARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



MARÍA LILIA AGUILAR JIMENEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FAREAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA LUCHA

POR EL COMITÉ DE OBRA

JOSE LUIS MARTINEZ RAMIREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	FRANCISCO VELAZCO LOPEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD SAN MIGUEL (20 LUMINARIAS)



**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. FRANCISCO VELAZCO LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

**ATENTAMENTE**

ENTREGA



Comisaria Epda.  
Mpio: San Miguel  
Mpio: Calakmul  
Edo: Campeche

RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ARIARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

FRANCISCO VELAZCO LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : SAN MIGUEL

POR EL COMITÉ DE OBRA

MARIO GUZMAN GONZALEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022


EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	FRANCISCO VELAZCO LOPEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD SAN MIGUEL (20 LUMINARIAS)



**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. FRANCISCO VELAZCO LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



RECIBE



FRANCISCO VELAZCO LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. JUAN MANUEL FABIAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : SAN MIGUEL

POR EL COMITÉ DE OBRA



MARIO GUZMAN GONZALEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	FRANCISCO VELAZCO LOPEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	<b>COMISARIADO MUNICIPAL EDO 11 DE MAYO CALAKMUL, CAMP</b>
	LOCALIDAD ONCE DE MAYO (20 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>						
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. FRANCISCO VELAZCO LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

COMISARIADO  
MUNICIPAL  
EJIDO 11 DE MAYO  
CALAKMUL, CAMP  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

FRANCISCO VELAZCO LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : ONCE DE MAYO

POR EL COMITÉ DE OBRA

MARIO GUZMAN GONZALEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	FRANCISCO VELAZCO LOPEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD ONCE DE MAYO (20 LUMINARIAS)

COMISARIADO  
 MUNICIPAL  
 EJIDO 11 DE MAYO  
 CALAKMUL, CAMP

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. FRANCISCO VELAZCO LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



COMISARIADO  
MUNICIPAL  
EDIFICIO DE AYUNTAMIENTO  
CALAKMUL, CAMP

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO VELAZCO LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RENE RAYMUNDO ALCALÁ QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : ONCE DE MAYO

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
MARIO GUZMAN GONZALEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	LAURA MARTINEZ OLIVA		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL

LOCALIDAD LA GUADALUPE (15 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 57,000.74	\$ -		\$ 57,000.74	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)


EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. LAURA MARTINEZ OLIVA, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (15 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL




RECIBE



LAURA MARTINEZ OLIVA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALÁ QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA GUADALUPE

POR EL COMITÉ DE OBRA



LENIN ZACARIAS RABANALES  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022


EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	LAURA MARTINEZ OLIVA		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD LA GUADALUPE (15 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 57,000.74	\$ -		\$ 57,000.74	\$ -



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. LAURA MARTINEZ OLIVA, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (15 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. LUIS ENRIQUE ACARADO MOO.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



AGENCIAL MUNICIPAL  
 EN LA GUADALUPE  
 MUNICIPIO DE  
 CALAKMUL, CAMPECHE

RECIBE

  
 \_\_\_\_\_  
 LAURA MARTINEZ OLIVA  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
 DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA GUADALUPE

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
 \_\_\_\_\_  
 LENIN ZACARIAS RABANALES  
 SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**




<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO (20 LUMINARIAS)

COMISARIA MPAL.  
 NVO. CAMPANARIO  
 CALAKMUL, CAMPECHE

**BENEFICIARIOS:** 400      LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

<b>INVERSION APROBADA</b>					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA


  
\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



COMISARIA MPAL.  
NVO CAMPANARIO  
POR EL H. AYUNTAMIENTO  
CALAKMUL, CAMPECHE

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : NUEVO CAMPANARIO

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO MENDEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL

LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO (20 LUMINARIAS)

COMISARIA MPAL.

**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ  
 NVO. CAMPANARIO  
 CALAKMUL, CAMPECHE

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

<b>INVERSION APROBADA</b>						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -	


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL




COMISARIA MPAL.  
NVO. CAMPANARIO  
AYUNTAMIENTO  
CALAKMUL, CAMPECHE

RECIBE



ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



ARQ. JUAN MANUEL FARFÁN FARFÁN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : NUEVO CAMPANARIO

POR EL COMITÉ DE OBRA



ANTONIO MENDEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	VARIAS
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	VARIAS
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	RURAL 0B.-AMPLIACION
PROYECTO:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
METAS APROBADAS:	526 LUMINARIAS	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	ALUMBRADO	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINO S/CONTRATO:	25 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINO REAL:	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
CARGO:	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	RICARDO VELAZCO MONTEJO			
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



DESCRIPCION DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL
	LOCALIDAD EL MANANTIAL (25 LUMINARIAS)

BENEFICIARIOS: 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD						
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. RICARDO VELAZCO MONTEJO, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ATENTAMENTE



EJIDO EL MANANTIAL  
COMISARIA EJIDAL  
MUNICIPIO DE CALAKMUL  
CAMPECHE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

RICARDO VELAZCO MONTEJO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : EL MANANTIAL

POR EL COMITÉ DE OBRA

JUAN CARLOS JIMENEZ ALVAREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	RICARDO VELAZCO MONTEJO			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL
	LOCALIDAD EL MANANTIAL (25 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>						
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. RICARDO VELAZCO MONTEJO, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ATENTAMENTE



EJIDO EL MANANTIAL  
COMISARIA EJIDAL  
CAMPECHE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

Ruben  
RICARDO VELAZCO MONTEJO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : EL MANANTIAL

POR EL COMITÉ DE OBRA

JUAN CARLOS JIMENEZ ALVAREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	CARLOS DE JESUS PEREZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	<b>AGENTE MUNICIPAL LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CALAKMUL, CAMPECHE</b>
	LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA (20 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>						
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CARLOS DE JESUS PEREZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

<p style="text-align: center;"><b>ENTREGA</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL</p>	<p><b>ATENCIÓN</b></p> <p>AGENTE MUNICIPAL LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CALAKMUL, CAMPECHE</p> <p><b>POR EL H. AYUNTAMIENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBE</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">CARLOS DE JESUS PEREZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA</p>
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL</p>

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

POR EL COMITÉ DE OBRA

---

JUAN DIAZ JIMENEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	CARLOS DE JESUS PEREZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA (20 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. CARLOS DE JESUS PEREZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

<p>ENTREGA</p>  <hr/> <p>ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL</p>	<p>ATENCIÓN</p>  <p>AGENTE MUNICIPAL LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CALAKMUL, CAMPECHE</p> <p>POR EL H. AYUNTAMIENTO</p>	<p>RECIBE</p> <p><i>Carlos DJP</i></p> <hr/> <p>CARLOS DE JESUS PEREZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA</p>  <hr/> <p>LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL</p>
 <hr/> <p>ARQ. JUAN MANUEL FAREN PARFAN. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>		
<p>POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA</p> <p>POR EL COMITÉ DE OBRA</p>  <hr/> <p>JUAN DIAZ JIMENEZ SECRETARIO</p>		

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	GABRIEL PEREZ LOPEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL LOCALIDAD LA VICTORIA (25 LUMINARIAS)
----------------------------------	--

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. GABRIEL PEREZ LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

<p>ENTREGA</p>  <hr/> <p>ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL</p>	 <p>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUIDADO LA VICTORIA CALAKMUL CAM</p>	<p>RECIBE</p>  <hr/> <p>GABRIEL PEREZ LOPEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA</p>
 <hr/> <p>ARQ. JUAN MANUEL PARFÁN PARFÁN. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>POR EL H. AYUNTAMIENTO</p>	 <hr/> <p>LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL</p>

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA VICTORIA

POR EL COMITÉ DE OBRA



---

ALFONSO MARTINEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL OB.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	GABRIEL PEREZ LOPEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL LOCALIDAD LA VICTORIA (25 LUMINARIAS)
----------------------------------	--

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. GABRIEL PEREZ LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALCARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBE

GABRIEL PEREZ LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : LA VICTORIA

POR EL COMITÉ DE OBRA

ALFONSO MARTINEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL OB.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	GILBERTO JIMENEZ MENDEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD NIÑOS HEROES (20 LUMINARIAS)

**AGENCIA MUNICIPAL**  
**ENFOQUE NIÑOS HEROES**  
**CALAKMUL, CAMPECHE**

**BENEFICIARIOS:** 400 **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. GILBERTO JIMENEZ MENDEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

AGENCIA MUNICIPAL  
EJIDO LOS NIÑOS HÉROES  
CALAKMUL, CAMPECHE

GJM  
GILBERTO JIMENEZ MENDEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FANFANEARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : NIÑOS HEROES

POR EL COMITÉ DE OBRA

SANTIAGO CRUZ PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		CONTRATISTA
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		CONTRATISTA
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	GILBERTO JIMENEZ MENDEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**  
 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL MUNICIPIO DE LOS NIÑOS HEROES  
 LOCALIDAD NIÑOS HEROES (20 LUMINARIAS)  
 AGENCIA MUNICIPAL CALAKMUL, CAMPECHE

**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. GILBERTO JIMENEZ MENDEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.


ATENTAMENTE



AGENCIA MUNICIPAL  
EJIDO LOS NIÑOS HÉROES  
CALAKMUL, CAMPECHE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



ARQ. JUAN MANUEL FARFÁN FARFÁN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE



GILBERTO JIMENEZ MENDEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : NIÑOS HEROES

POR EL COMITÉ DE OBRA



SANTIAGO CRUZ PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JOSE VELAZCO MORENO		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**  
 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD EL CARMEN II (25 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JOSE VELAZCO MORENO, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ABRADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FAREZ FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE



COMUNIDAD  
EL CARMEN II  
MUNICIPIO DE CALAKMUL  
ESTADO DE CAMPECHE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

JOSE VELAZCO MORENO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : EL CARMEN II

POR EL COMITÉ DE OBRA

GENEY MARTINEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			


**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JOSE VELAZCO MORENO			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD EL CARMEN II (25 LUMINARIAS)



**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 95,001.24	\$ -		\$ 95,001.24	\$ -



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JOSE VELAZCO MORENO, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (25 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



**COMISIÓN EJECUTIVA  
 LOCALIDAD EL CARMEN II  
 MUNICIPIO CALAKMUL**

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

JOSE VELAZCO MORENO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL BARBAN PARPAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALÁ QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : EL CARMEN II

POR EL COMITÉ DE OBRA

GENEY MARTINEZ LOPEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		CONTRATISTA
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		CONTRATISTA
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	ROMEO PEREZ GOMEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	
	LOCALIDAD CAÑA BRAVA (15 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 57,000.74	\$ -		\$ 57,000.74	\$ -



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ROMEO PEREZ GOMEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (15 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE AVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFÁN FARFÁN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE



COMISARIA EJIDAL  
CAÑA BRAVA  
CALAKMUL, CAM.  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

ROMEO PEREZ GOMEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : CAÑA BRAVA

POR EL COMITÉ DE OBRA

JOSE MIGUEL SOLIS ARCOS  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	ROMEO PEREZ GOMEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD CAÑA BRAVA (15 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 57,000.74	\$ -		\$ 57,000.74	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. ROMEO PEREZ GOMEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (15 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBE

ROMEO PEREZ GOMEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : CAÑA BRAVA

POR EL COMITÉ DE OBRA

JOSE MIGUEL SOLIS ARCOS  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JAVIER AGUILAR GONZALEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL			
	LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO (20 LUMINARIAS)			



**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ  
**COMISARIO MUNICIPAL UNIDAD Y TRABAJO CALAKMUL, CAMPECHE**

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JAVIER AGUILAR GONZALEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL




COMISARIO MUNICIPAL  
UNIDAD Y TRABAJO  
CALAKMUL, CAMPECHE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE



JAVIER AGUILAR GONZALEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : UNIDAD Y TRABAJO

POR EL COMITÉ DE OBRA



CARLOS ALVAREZ GARCIA  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JAVIER AGUILAR GONZALEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	
	LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO (20 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JAVIER AGUILAR GONZALEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE A. PARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBE

JAVIER AGUILAR GONZALEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENÉ RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : UNIDAD Y TRABAJO

POR EL COMITÉ DE OBRA

CARLOS ALVAREZ GARCIA  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**




<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO GENE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	VICENTE GONZALEZ LOPEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		<b>COMISARIA EJIDAL</b> <b>RICARDO PAYRO</b> <b>MUNICIPIO DE</b> <b>CALAKMUL, CAMPECHE</b>
	LOCALIDAD RICARDO PAYRO GENE (27 LUMINARIAS)		

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 102,601.33	\$ -		\$ 102,601.33	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. VICENTE GONZALEZ LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (27 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO GENE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



COMISARIA EJIDAL  
RICARDO P.  
MUNICIPAL  
CALAKMUL

RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

VICENTE GONZALEZ LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : RICARDO PAYRO GENE

POR EL COMITÉ DE OBRA

MARICRUZ GONZALEZ DELGADO  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	VARIAS
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	VARIAS
PROGRAMA:	SG-ELECTRIFICACION	SUBPROGRAMA:	RURAL 0B.-AMPLIACION
PROYECTO:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
METAS APROBADAS:	526 LUMINARIAS	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	ALUMBRADO	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINO S/CONTRATO:	25 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINO REAL:	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO GENE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO:	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
CARGO:	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	VICENTE GONZALEZ LOPEZ			
CARGO:	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
LOCALIDAD RICARDO PAYRO GENE (27 LUMINARIAS)



COMISARIA EJIDAL  
RICARDO PAYRO  
MUNICIPIO DE  
CALAKMUL, CAMPECHE

BENEFICIARIOS: 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 102,601.33	\$ -		\$ 102,601.33	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)


EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. VICENTE GONZALEZ LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (27 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO GENE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ATENTAMENTE  
  
**COMISARIA EJIDAL**  
**RICARDO PAYRO**  
**MUNICIPIO DE**  
**CALAKMUL, CAMPECHE**

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

  
\_\_\_\_\_  
VICENTE GONZALEZ LOPEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JUAN MANUEL PARFÁN FARFÁN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : RICARDO PAYRO GENE

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
MARICRUZ GONZALEZ DELGADO  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		



<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JUAN PABLO TORRES VAZQUEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD ARROYO NEGRO (18 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 58,966.28	\$ -		\$ 58,966.28	\$ -



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JUAN PABLO TORRES VAZQUEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (18 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MISARIA MPA  
ARROYO NEGRO  
CALAKMUL CAMPECHE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

JUAN PABLO TORRES VAZQUEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALOLA QUINONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : ARROYO NEGRO  
68,400.88

POR EL COMITÉ DE OBRA

MACARIO MARTINEZ PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**




<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JUAN PABLO TORRES VAZQUEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	<b>MISARIA MPA ARROYO NEGRO CALAKMUL CAMPECHE</b>
	LOCALIDAD ARROYO NEGRO (18 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**


AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 58,966.28	\$ -		\$ 58,966.28	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JUAN PABLO TORRES VAZQUEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (18 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO  
MISARIA MPA.  
ARROYO NEGRO  
CALAKMUL CAMPECHE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE



JUAN PABLO TORRES VAZQUEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : ARROYO NEGRO  
68,400.88

POR EL COMITÉ DE OBRA



MACARIO MARTINEZ PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**




<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	COMISARIA MUNICIPAL EJ. NARCISO MENDOZA CALAKMUL, CAMPECHE
	LOCALIDAD NARCISO MENDOZA (20 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022


<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE



COMISARIA MUNICIPAL  
EJ. NARCISO MENDOZA  
CALAKMUL, CAMPECHE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE SUVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL BARRAN FANFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : NARCISO MENDOZA

POR EL COMITÉ DE OBRA

MAREYNA JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	
	LOCALIDAD NARCISO MENDOZA (20 LUMINARIAS)	
		COMISARIA MUNICIPAL EJ. NARCISO MENDOZA CALAKMUL, CAMPECHE

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

**ATENTAMENTE**

ENTREGA



RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

COMISARIA MUNICIPAL  
EJ. NARCISO MENDOZA  
CALAKMUL, CAMPECHE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALÁ QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : NARCISO MENDOZA

POR EL COMITÉ DE OBRA

MAREYNA JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>				
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JESUS MORALES VIDAL			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE (20 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ



**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>						
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JESUS MORALES VIDAL, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



POR EL H. AYUNTAMIENTO

RECIBE

JESUS MORALES VIDAL  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : CENTAURO DEL NORTE

POR EL COMITÉ DE OBRA

ABRAHAM GARCIA PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	JESUS MORALES VIDAL		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE (20 LUMINARIAS)

**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: AARON JESUS NUÑEZ PEREZ



DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022


<b>INVERSION APROBADA</b>						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -	-	\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 76,000.98	\$ -	-	\$ 76,000.98	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERÓN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JESUS MORALES VIDAL, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA



ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL



RECIBE



JESUS MORALES VIDAL  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : CENTAURO DEL NORTE

POR EL COMITÉ DE OBRA



ABRAHAM GARCIA PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**




<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	<b>GOB. MUNICIPAL</b>	<b>X</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	GILBERTO MARTINEZ CRUZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	<b>CCMISARIO MUNICIPAL EJIDO GENERAL MANUEL CASTILLA BRITO CALAKMUL, CAMPECHE</b>
	LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO (20 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**


<b>INVERSION APROBADA</b>					
<b>AÑO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>					
<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. GILBERTO MARTINEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA



RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ANTONIO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

COMISARIO MUNICIPAL  
EJIDO GENERAL  
MANUEL CASTILLA BRITO  
CALAKMUL, CAMPECHE

GILBERTO MARTINEZ CRUZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JUAN MANUEL FARRAN FARRAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : MANUEL CASTILLA BRITO

POR EL COMITÉ DE OBRA

NICOLAS MAYO PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	GILBERTO MARTINEZ CRUZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL	<b>COMISARIO MUNICIPAL EJIDO GENERAL MANUEL CASTILLA BRITO CALAKMUL, CAMPECHE</b>
LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO (20 LUMINARIAS)	

**BENEFICIARIOS:** 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)


EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. GILBERTO MARTINEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN,  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE



COMISARIO MUNICIPAL  
EJIDO GENERAL  
MANUEL CASTILLA BRITO  
POR EL H. AYUNTAMIENTO  
DE CALAKMUL, CAMPECHE

RECIBE

GILBERTO MARTINEZ CRUZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : MANUEL CASTILLA BRITO

POR EL COMITÉ DE OBRA

NICOLAS MAYO PEREZ  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL OB.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ			
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA			


**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CONTRATISTA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA			
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	AURELIANO GOMEZ GOMEZ			
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA			



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 (20 LUMINARIAS)



**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

**INVERSION APROBADA**

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -

**INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD**

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. AURELIANO GOMEZ GOMEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

AURELIANO GOMEZ GOMEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

COMISARIA EJECUTIVA  
EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT  
CALAKMUL, CAMPECHE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2

POR EL COMITÉ DE OBRA

ROBERTO GOMEZ GUZMAN  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**



<b>ESTADO:</b>	CAMPECHE	<b>SUBREGION:</b>	VARIAS
<b>MUNICIPIO:</b>	CALAKMUL	<b>LOCALIDAD:</b>	VARIAS
<b>PROGRAMA:</b>	SG-ELECTRIFICACION	<b>SUBPROGRAMA:</b>	RURAL 0B.-AMPLIACION
<b>PROYECTO:</b>	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL		
<b>METAS APROBADAS:</b>	526 LUMINARIAS	<b>AMPL. METAS:</b>	N/A
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	ALUMBRADO	<b>MOD. DE EJECUCION:</b>	CONTRATADA
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>TERMINO S/CONTRATO:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>FECHA DE TERMINO REAL:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>EJECUTOR DEL PROYECTO:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	AARON JESUS NUÑEZ PEREZ		
<b>CARGO:</b>	CONTRATISTA		

<b>RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)</b>			
<b>GOBIERNO DEL EDO.</b>	GOB. MUNICIPAL	X	<b>DEPENDENCIA</b>
<b>INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:</b>	COMITÉ DE OBRA		<b>CONTRATISTA</b>
<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b>	AURELIANO GOMEZ GOMEZ		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA		



**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**  
 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
 LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 (20 LUMINARIAS)

**COMISARIA EJIDAL**  
**EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2**  
**CALAKMUL CAMPECHE**

**BENEFICIARIOS:** 400      **LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10047 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022**

<b>INVERSION APROBADA</b>						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 2,000,000.00	\$ -		\$ 2,000,000.00	\$ -	
<b>INVERSION EJERCIDA EN LA LOCALIDAD</b>						
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2022	\$ 76,000.98	\$ -		\$ 76,000.98	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. AURELIANO GOMEZ GOMEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20 LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2 EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA



RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

COMISARIA EJIDAL  
EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2  
CALAKMUL, CAMPECHE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

AURELIANO GOMEZ GOMEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

ARQ. JUAN MANUEL FARTAS FARFAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIÑONES  
DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE : EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT 2

POR EL COMITÉ DE OBRA









ROBERTO GOMEZ GUZMAN  
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.













**OBRA:** AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
**LOCALIDAD:** VARIAS  
**MUNICIPIO:** CALAKMUL  
**METAS APROBADAS:** 526 LUMINARIAS  
**RESPONSABLE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ










**RELACION DE ENTREGA DE LUMINARIAS EXISTENTES DESMANTELADAS**

NO.	LOCALIDAD	No. DE LUMINARIAS EXISTENTES ENTREGADAS	NOMBRE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA	FIRMA DE RECIBIDO	SELLO DE LA AUTORIDAD
1	XPUJIL	131	<u>C. CARLOS DAMAS GARCIA</u>		
2	NUEVO CAMPANARIO	18	<u>C. ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ</u>		 COMISARIA MPAL. NVO. CAMPANARIO CALAKMUL, CAMPECHE
3	LA LUCHA I	16 20	<u>C. MARTHA LILIA AGUILAR JIMENEZ</u>	ML05	 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA LUCHA CALAKMUL, CAMPECHE
4	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II	20	<u>C. AURELIANO GOMEZ GOMEZ</u>		 COMISARIA EJIDAL EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT CALAKMUL, CAMPECHE
5	MANUEL CASTILLA BRITO	7	<u>C. GILBERTO MARTINEZ CRUZ</u>		 COMISARIO MUNICIPAL EJIDO GENERAL MANUEL CASTILLA BRITO CALAKMUL, CAMPECHE

**OBRA:** AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
**LOCALIDAD:** VARIAS  
**MUNICIPIO:** CALAKMUL  
**METAS APROBADAS:** 526 LUMINARIAS  
**RESPONSABLE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ











RELACION DE ENTREGA DE LUMINARIAS EXISTENTES DESMANTELADAS					
NO.	LOCALIDAD	No. DE LUMINARIAS EXISTENTES ENTREGADAS	NOMBRE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA	FIRMA DE RECIBIDO	SELLO DE LA AUTORIDAD
6	CENTAURO DEL NORTE	17	<u>C. JESUS MORALES VIDAL</u>		
7	RICARDO PAYRO GENE	19	<u>C. VICENTE GONZALEZ LOPEZ</u>		
8	EL MANANTIAL	20	<u>C. RICARDO VELAZCO MONTEJO</u>		
9	LA VICTORIA	25	<u>C. GABRIEL PEREZ LOPEZ</u>		
10	LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA	19	<u>C. CARLOS DE JESUS PEREZ</u>		

**OBRA:** AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
**LOCALIDAD:** VARIAS  
**MUNICIPIO:** CALAKMUL  
**METAS APROBADAS:** 526 LUMINARIAS  
**RESPONSABLE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

RELACION DE ENTREGA DE LUMINARIAS EXISTENTES DESMANTELADAS					
NO.	LOCALIDAD	No. DE LUMINARIAS EXISTENTES ENTREGADAS	NOMBRE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA	FIRMA DE RECIBIDO	SELLO DE LA AUTORIDAD
11	NARCISO MENDOZA	20	C. EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ		 COMISARIA MUNICIPAL EJ. NARCISO MENDOZA CALAKMUL, CAMPECHE
12	CRISTOBAL COLON	24 25	C. JUAN MANUEL BATIZA AVELAR		 Comisario Municipal Cristobal Colon, Calakmul Campeche, Méx.
13	LA GUADALUPE	12	C. LAURA MARTINEZ OLIVA		 AGENCIA MUNICIPAL EJIDO LA GUADALUPE MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE
14	NIÑOS HEROES	19	C. GILBERTO JIMENEZ MENDEZ	GJM	 AGENCIA MUNICIPAL EJIDO LOS NIÑOS HÉROES CALAKMUL, CAMPECHE
15	EL CARMEN II	22	C. JOSE VELAZCO MORENO		 COMISARIA EJIDA EL CARMEN CALAKMUL, CAMPECHE

**OBRA:** AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL  
**LOCALIDAD:** VARIAS  
**MUNICIPIO:** CALAKMUL  
**METAS APROBADAS:** 526 LUMINARIAS  
**RESPONSABLE:** AARON JESUS NUÑEZ PEREZ

**RELACION DE ENTREGA DE LUMINARIAS EXISTENTES DESMANTELADAS**

NO.	LOCALIDAD	No. DE LUMINARIAS EXISTENTES ENTREGADAS	NOMBRE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA	FIRMA DE RECIBIDO	SELLO DE LA AUTORIDAD
16	CAÑA BRAVA	15	C. ROMEO PEREZ GOMEZ		
17	SAN MIGUEL	20	C. FRANCISCO VELAZCO LOPEZ		 Comisaria Ejidal Ejido: San Miguel Mpio: Calakmul Edo: Campeche
18	UNIDAD Y TRABAJO	20	C. JAVIER AGUILAR GONZALEZ		 COMISARIO MUNICIPAL UNIDAD Y TRABAJO CALAKMUL, CAMPECHE
19	ARROYO NEGRO	18	C. JUAN PABLO TORRES VAZQUEZ		 COMISARIA MPA ARROYO NEGRO CALAKMUL, CAMPECHE
20	ONCE DE MAYO	20	C. FRANCISCO VELAZCO LOPEZ		 COMISARIA MPA MUNICIPAL EJIDO 11 DE MAYO CALAKMUL, CAMPECHE

ELABORO:

AARON JESUS NUÑEZ PEREZ  
CONTRATISTA

Vo. Bo.

ARQ. JESUS ROMAN CHACON COHUO  
SUPERVISOR DE OBRA