

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES		
METAS ALCANZADAS:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
CONTRATO No:	HAC-FAISMUN-SG-IR-001-2023-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	1,149,473.81	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	1,149,473.81	
PROGRAMA	SG-ELECTRIFICACION.	SUBPROGRAMA:	[01].REHABILITACION
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	8 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	8 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

En la localidad de VARIAS LOCALIDADES, siendo las 11:00 hrs del día 30 DE DICIEMBRE DE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		
ESTIMACION No 1 (UNICA)	8 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 1,149,473.81
		\$ -
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 1,149,473.81</b>

C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

ENTREGA



**ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



**C. MARCOS ENRIQUE SOLIS FARFAN**  
REPRESENTANTE LEGAL.



**ARQ. JESUS ROMAN CHACON COHUO**  
SUPERVISOR DE LA OBRA