

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES		
METAS ALCANZADAS:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES		
CONTRATO No:	HAC-FOPET-SG-IR-001-2023-C		
MONTO DE CONTRATO:	\$	1,288,362.34	
MONTO DE REPROGRAMACIÓN:	N/A		
MONTO DEL CONV. ADICIONAL:	N/A		
MONTO EJERCIDO:	\$	1,288,362.34	
PROGRAMA	SG-ELECTRIFICACION.	SUBPROGRAMA:	[01].REHABILITACION
FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:	06 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	19 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	06 DE DICIEMBRE DE 2023	TERMINACIÓN REAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2023

En la localidad de VARIAS LOCALIDADES, siendo las 11:00 hrs del día 26 DE DICIEMBRE DE 2023. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.


El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversión:

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET 2023)


DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS		
	PERIODO DE EST.	IMPORTE
30 % ANTICIPO		
ESTIMACION No 1 (UNICA)	1 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 1,288,362.34
		\$ -
IMPORTE TOTAL		\$ 1,288,362.34

C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO, siendo este mismo el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, de la obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN LA LOCALIDAD DE VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.


ENTREGA



C. JORGE ALBERTO ROCHER TREJO
REPRESENTANTE LEGAL.



ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ARQ. JESUS ROMAN CHACON COHUO
SUPERVISOR DE LA OBRA