



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2021-2024
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL**



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

“2023 año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”

Villa de Xpujil, Calakmul, Campeche a 26 de octubre de 2023

OFICIO: PA/0829/2023

ASUNTO: Reportes del SRFT

**MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE
PRESENTE. -**

Estimado Auditor referente a la publicación en la página oficial del Municipio de Calakmul de (Información Trimestral), en específico la información Financiera, sobre el ejercicio del gasto, destino del gasto y nivel de indicadores correspondiente al Tercer Trimestre 2023, le informo que a un no están disponibles los formatos validados para su descarga en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) razón por la cual no se ha publicado en la página oficial del H. Ayuntamiento de Calakmul. Cabe mencionar que la vigencia para su descarga en el SRFT es a partir del día 30 de octubre del presente año, no omito informarle que el sistema no garantiza descargar la fecha proporcionada.

Sin embargo, se publica la información Financiera del Segundo trimestre el ejercicio del gasto, destino del gasto y nivel de indicadores de los Recursos Federales correspondiente del ejercicio 2023 y la Información Financiera del Tercer trimestre correspondiente al ejercicio 2023 se publicará hasta que el sistema del Srft de acceso a su descarga.

Anexo calendario del 3er Trimestre del 2023

Sin más por el momento y agradeciendo su consideración, me despido de usted enviándole un cordial saludos

ATENTAMENTE

M.C. ANTONIO EK FLORES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL CAMPECHE**

Calendario del Informe de los RFT

Octubre, Tercer Trimestre 2023

Se enviarán correos de notificación de avance de captura de información

9 de Octubre
MONITOREO



Plazo el 9 antes de las 16 hrs.

- Envío al correo: norberto.arjona@campeche.gob.mx
- Reporte Preliminar descargado del SRFT



1 al 11 de Octubre

- Del 1 al 10 de Octubre. Se cotejará con los soportes y medios de verificación solicitados para cada Módulo de los RFT.
- Del 1 al 17 de Octubre. Atención de Observaciones del Revisor Estatal
- Del 19 al 24 de Octubre. Atención de Observaciones del Revisor Federal



25 de Octubre

- Disponibles para descarga del SRFT y MESFU, a partir del 30 de Octubre.
- Plazo de publicación en su respectiva página de transparencia: 6 de Noviembre
- *Vigencia de descarga: 15 de Diciembre.

REPORTE PRELIMINAR + DOCUMENTOS SOPORTE

CAPTURA EN SISTEMA

REVISIÓN y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES

VALIDACIÓN

DESCARGA DE REPORTES

1 al 9 de Octubre



- SRFT: Destino del Gasto e Indicadores
- MESFU: Evaluaciones

Plazo el 11 antes de las 16 hrs

MONITOREO
9 y 11 de Octubre



Se enviarán correos de notificación de avance de captura de información

1 al 24 de Octubre



- 18 de Octubre Validación de Información de Información (ESTADO), 15:00 hrs
- 25 de Octubre Validación de Información (FEDERACIÓN), 15:00 hrs

30 de Octubre



*Artículos 85 de la LFPRH y 48 de la LCF

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe Trimestral de los Recursos Federales transferidos a la entidad
Reporte Final Destino del Gasto FASRMU

Segundo Trimestre 2023

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GLOBAL A PROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PR	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS AVANCES_FINANCIEROS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES, CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION				
2023	2	CAM230202228894	Proyecto de Inversión	1650000	Recurso FEDERALES (APORTACION)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS ASALDOS, EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 114597	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calakmul	114597	5	157	169	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:2000.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE TABASCO EIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE O'HAPAS Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHCÁ, lon: 89.35293356, lat:17.87302527}}	12-06-2023	26-07-2023	1650000	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2228894/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	CAM230202228898	Proyecto de Inversión	412500	Recurso FEDERALES (APORTACION)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 114617	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calakmul	114617	5	26	26	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:500.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EIDO EL PORVENIR, 24645 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHCÁ, lon: 89.35293356, lat:17.87302527}}	12-06-2023	12-07-2023	412500	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2228898/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	CAM230202228900	Proyecto de Inversión	1125000	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO BICAL, EL 19 - 114620	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	114620	5	218	232	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:900.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EIDO NUEVO BICAL, 24644 NUEVO BICAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHCÁ, lon: 89.35293356, lat:17.87302527}}	12-06-2023	26-07-2023	1125000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2228900/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM230202228934	Proyecto de Inversión	1375000	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL TESORO - 114642	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	114642	5	208	210	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:1000.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE ENCUENTRA UBICADA A 65.7 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE XPULU, TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL, lon: 89.19123992, lat:18.15594116}}	13-06-2023	26-07-2023	1375000	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2228934/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM230202229192	Proyecto de Inversión	1650000	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGRPECUARIO, LA MISTRIDSA - 87090	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	87090	5	228	222	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:1200.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EIDO LEY DE FOMENTO AGRPECUARIO LA MISTRIDSA, 24647 LEY DE FOMENTO AGRPECUARIO (LA MISTRIDSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLES Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE UBICA EN LA LOCAL, lon: 89.4202908, lat:18.0614369}}	01-06-2023	15-07-2023	1650000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2224992/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM230202229109	Proyecto de Inversión	2062500	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062500.0, modificado:2062500.0}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CASTELLLOT GUDO CONSTITUCION, 24658	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	87875	5	681	705	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:1500.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLLOT GUDO CONSTITUCION, 24658 CONSTITUCION, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL VILAHERRADA CHETUMAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION SE RECOR, lon: 90.13442211, lat:18.62457366}}	01-06-2023	15-07-2023	2062500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2225109/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM230202229171	Proyecto de Inversión	1000000	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA - 88919	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calakmul	88919	5	100	100	0	{metas: {unidad_medida:Piezas, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA ESTA APROXIMADAMENTE A 8.3 KM AL OESTE DE LA CABecera MUNICIPAL DE XPULU lon: 90.1408177, lat:18.6212059}}	01-06-2023	31-07-2023	1000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2225171/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM230202229112	Proyecto de Inversión	750000	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLLOT, EL CARRIZAL - 89325	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	89325	5	113	113	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:600.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EIDO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLLOT EL CARRIZAL, 24645 EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELL, lon: 89.4435563, lat:18.3984336}}	01-06-2023	15-07-2023	750000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2225212/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM230202229179	Proyecto de Inversión	1600000	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DRENARÉ XPULU, COLONIA FUNDADORES - 86248	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin identificar	Municipio de Calakmul	86248	5	327	273	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:720.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO EIDO XPULU, 24649 XPULU, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE POR EL CEMENTERO Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN XPULU SE TOMA LA AVENIDA CALAKMUL Y SE DOBLA EN LA ESQUINA CON SE ENCUENTRA, lon: 89.39145306, lat:17.87302527}}	01-06-2023	15-07-2023	1600000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2224879/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM230202229181	Proyecto de Inversión	1650000	(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS SUR - 86259	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calakmul	86259	5	148	146	0	{metas: {unidad_medida:X10mm etro lineal, meta_modificada:2.0}}	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CHCÁ, lon: 89.35293356, lat:17.87302527}}	01-06-2023	15-07-2023	1650000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2224881/proyeto_to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2023	2	CAM23020224982	Proyecto de Inversión	750000	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0]	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CAÑA BRAVA - 87002	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	87002	5	102	109	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y SALENDO DEL H. AYUTAMIENTO DE CALAKMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCIÓN AL ESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE CIRCUNÁ UN, lon: -89.3522660, lat:18.13376558])	01-06-2023	15-07-2023	750000	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2224982/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	CAM230202225075	Proyecto de Inversión	1095600	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095600.0, modificado:1095600.0]	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO - 87555	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	87655	5	45	45	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A MADRAZO, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CARLOS A MADRAZO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 93.6 KM. SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE S, lon: -89.2472886, lat:18.03337961])	01-06-2023	15-07-2023	1095600	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2225075/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM230202225089	Proyecto de Inversión	1237500	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1237500.0]	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 87766	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	87766	5	140	117	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24645 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 99.8 KM. SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE S, lon: -89.2472886, lat:18.03337961])	01-06-2023	15-07-2023	1237500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2225089/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM230202225098	Proyecto de Inversión	687500	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0]	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 87791	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	87791	5	66	78	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO SE RECORRE UN APROXIMADO DE 52.9 KM. SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE S, lon: -89.2472886, lat:18.1177748])	01-06-2023	15-07-2023	687500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2225098/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM230202225160	Proyecto de Inversión	1500000	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0]	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 88771	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	88771	5	170	162	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CARRETERA CARRETERA UNION 20 DE JUNIO MARQUELONA, PUEBLO MAGÓN, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 89.2679705, lat:18.80261723])	01-06-2023	15-07-2023	1500000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2225160/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM230202225185	Proyecto de Inversión	1250000	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0]	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE, POLO NORTE - 89061	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	89061	5	347	348	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE MADRID Y CALLE LIBERTAD, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NOR, lon: -89.44716601, lat:18.31633569])	01-06-2023	15-07-2023	1250000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2225185/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM230202225201	Proyecto de Inversión	750000	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0]	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO, LA MOZA - 89245	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	89245	5	95	99	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO TOMÁS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 20.9 KM. SALI, lon: -89.3997063, lat:18.48104529])	01-06-2023	15-07-2023	750000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2225201/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM230202225202	Proyecto de Inversión	756250	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756250.0, modificado:756250.0]	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 89246	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	89246	5	149	155	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCÍA, 24655 SANTA LUCÍA, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 94.6 KM. SALENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE S, lon: 90.1812034, lat:18.63699661])	01-06-2023	15-07-2023	756250	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2225202/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM230202228804	Proyecto de Inversión	1650000	(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0]	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSCHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 113813	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	113813	5	70	75	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0])	(geo:1: [cve_municipio:10, localidad:246, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CUARTA CALLE Y, PARA LLEGAR A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE RECORRE APROXIMADAMENTE 43.3 KM, lon: -89.3035564, lat:18.23903893])	10-06-2023	26-07-2023	1650000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2228804/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2023	2	CAM2302022248	94	Proyecto de Inversión	1600000	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0]}	REHABILITACIÓN DE POCO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DICES DE SEPTIEMBRE, LAGUNA ALVARADO 86339	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calamul	86339	5	84	89	0	{meta: [unidad_medida:Pozo] si, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO EIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DECISES DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAMUL CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA JOSÉ MARIA MORELOS Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO SE TI. Ion: 89.2727924, lat:18.01769924]}	01-06-2023	17-07-2023	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Pozo], avance:0.0]}	{2224894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	CAM2302022288	90	Proyecto de Inversión	1650000	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0]}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO-114550	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calamul	114550	5	131	135	0	{meta: [unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EIDO ARROYO NEGRO, 2647 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (VALIUTO), CALAMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE AUGIBER Y SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCION AL ESTE HASTA, Ion: 89.27840342, lat:17.85966397]}	12-06-2023	26-07-2023	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0]}	{2228900/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM2302022289	44	Proyecto de Inversión	1485000	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0]}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ-114915	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calamul	114915	5	102	94	0	{meta: [unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EIDO JUSTO SIERRA MENDEZ, 2647 LOS PINOS, CALAMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL SE RECORRE 324 METROS EN DIRECCION AL ESTE. HASTA LLEGAR A LA CALLE. Ion: 89.2686113, lat:17.85966397]}	12-06-2023	26-07-2023	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0]}	{2228944/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM2302022289	53	Proyecto de Inversión	1210000	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0]}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES-114941	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calamul	114941	5	162	147	0	{meta: [unidad_medida:Metros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EIDO DOS NACIONES, 2647 DOS NACIONES, CALAMUL CAMPECHE ENTRE Y, LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 70.7 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SPILUS TOMANDO LA CARRETERA XPULIJUSTO SIERRA, Ion: 89.32525814, lat:17.95868382]}	12-06-2023	26-07-2023	1210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	{2228953/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	CAM2302022289	55	Proyecto de Inversión	1650000	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0]}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN EL LAS CARMELAS-114944	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Calamul	114944	5	179	157	0	{meta: [unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EIDO EL CARMEN N. 24645 EL CARMEN EL LAS CARMELAS, CALAMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE TELESECUNDARIA NO 41 Y, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE ENCUENTRA A 47 KM SALIENDO, Ion: 89.286021696, lat:18.17026693]}	12-06-2023	26-07-2023	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0]}	{2228955/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM2302022289	79	Proyecto de Inversión	1123000	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123000.0, modificado:1123000.0]}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD BECÁN-115050	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Calamul	115050	5	159	158	0	{meta: [unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EIDO BECÁN, 2643 BECÁN, CALAMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL VILLAHERRAZA CHETUMAL Y CALLE TERCERA CALLE, LA LOCALIDAD DE BECÁN SE ENCUENTRA UBICADA A 8.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE SPUL, Ion: 89.46338859, lat:18.51287905]}	12-06-2023	26-07-2023	1123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	{2228979/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	CAM2302022274	90	Proyecto de Inversión	99998.43	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99998.43, modificado:99998.43]}	REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN-105393	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calamul	105393	5	171	190	0	{meta: [unidad_medida:Ollas] o colector(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALE XPULIJUSTO SIERRA MENDEZ EIDO CRISTÓBAL COLÓN, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA PULI JUSTO SIERRA MENDEZ Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN SE RECORRE UN APROXIMADO DE 33.8 K, Ion: 89.45158561, lat:18.22000912]}	05-06-2023	16-06-2023	99998.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Ollas] o colector(es), avance:0.0]}	{2227450/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	2	CAM2302022290	71	Proyecto de Inversión	1455000	{ff: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, modificado:1455000.0]}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO-115407	4	Campeche	10	Calamul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Calamul	115407	5	198	191	0	{meta: [unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0]}	1	{geol: [cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALE CALLE PRINCIPAL EIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO SE RECORRE APROXIMADAMENTE 8 KM. SALIENDO DE LA CABECERA MU, Ion: 89.42344022, lat:18.45079888]}	12-06-2023	26-07-2023	1455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]}	{2229071/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2023	2	CAM2302022283	Acción	1670608.8	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670608.8, modificado:1670608.8}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte	110686	4	Campeche	10	Calakmul	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Calakmul	110686	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{gen1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABESERA MUNICIPAL (lon: 89.397276, lat:18.505371)}}	01-06-2023	31-12-2023	1670608.8	1670608.8	1670608.8	1670608.8	1670608.8	{ctot1: {tipo_obra: Arrendamiento, entic: numero, contrato:MAC ARRENDAMIENTO M-FISM U9 001-2023, contratista:TRANSPORTES MANTENIMIENTO ELIDESA DE CIV, convocant:el municipio de calakmul, monto:1670608.8, importe_m_odificado:1}}	{2228315/proyecto_INICIO, 2228315/proyecto_FIN, 2228315/proyecto_PROCESO DE AVANCE:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:vehiculos, meta:1.0}}	Validado	Terminado	Avances	{obs1: {observación:DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE LA PAGINA DEL H. AYUNTAMIENTO, ESTAMOS EN PROCESO DE CONTRATACION CON UNO NUNDO, MOTIVO POR EL CUAL LA PAGINA ESTA ESTÁTICA Y NO PUEDE ABRIR EL LINK DEL CONTRATO Y NO SE PUDO SUBIR LA EVIDENCIA DE TERMINO, usuario:progeiss, fecha:2023-07-11}}
------	---	---------------	--------	-----------	--	---	--------	---	----------	----	----------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--	--	----------	-----------	---------	--