



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN)

Table with project details: ESTADO: CAMPECHE, SUBREGION: SUR, MUNICIPIO: CALAKMUL, LOCALIDAD: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PROGRAMA: SG-ELECTRIFICACION, SUBPROGRAMA: EQUIPAMIENTO PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL-INSTALACIONDE PANELES SOLARES PARA BOMBEO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, METAS APROBADAS: 1, AMPL. METAS: N/A, TIPO DE PROYECTO: EQUIPAMIENTO, MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA, INICIO S/CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DE 2025, TERMINO S/CONTRATO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, FECHA DE INICIO REAL: 17 DE OCTUBRE DE 2025, FECHA DE TERMINO REAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

EN LA LO CALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO.DE CAMPECHE SIENDO LAS 11 :00 HRS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA -RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO. DE ACUERDO ALO SIGUIENTE


ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: CONSTRUCTORA A+I ARQUITECTURA INTEGRAL,SA DE CV
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C.CONSTRUCTORA A+I ARQUITECTURA INTEGRAL,SA DE CV
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITÉ DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: SAMUEL MARTINEZ GONZALEZ
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
EQUIPAMIENTO PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL-INSTALACIONDE PANELES SOLARES PARA BOMBEO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: CONSTRUCTORA A+I ARQUITECTURA INTEGRAL,SA DE CV
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION (AUT-FAISMUN250108-0108/2025 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Table with investment data: INVERSION APROBADA (AÑO 2025, MONTO \$ 700.000.00, FEDERAL -, ESTATAL \$ 700.000.00, BENEFICIARIOS); INVERSION EJERCIDA (AÑO 2025, TOTAL \$ 699.502.90, FEDERAL -, ESTATAL \$ 699.502.90, BENEFICIARIOS)



JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
COMISARIA MUNICIPAL
CALAKMUL, CAMPECHE

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A C SAMUEL MARTINEZ GONZALEZ PRESIDENTE DE OBRA DE EQUIPAMIENTO PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL-INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA BOMBEO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA

ATENTAMENTE

ENTREGA

C. GUADALUPE ACEVEDO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CALAKMUL

ING. JORGE ARMANDO EK FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

POR EL COMITÉ DE OBRA

RECIBE

C. SAMUEL MARTINEZ GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

LIC. JOSUE ABIMAEK DZIB EK

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

SECRETARIO

C. MARICELA GARCIA FLORES

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
COMISARIA MUNICIPAL
CALAKMUL, CAMPECHE

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MARTINEZ
GONZALEZ
SAMUEL

SEXO H



DOMICILIO
- LOC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 571
LOC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 21946
CALAMUL CAMP

CLAVE DE ELECTOR MICH0104271255

CURP MAGS860104HTCRN00

FECHA DE NACIMIENTO 04/11/1986

SECCION 0427

VALIDEZCA 2022-01

VALIDEZCA 2023-2033




INE






MARCA



IDMEX2523282066<<0427133112255
8601045H3312315MEX<01<<03793<9
MARTINEZ<GONZALEZ<<SAMUEL<<<<<

